SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/1617
Dok.nr:	24/28818
Arkiv:	FE-033
Saksbehandler:	Brynjulv Øverby
Dato:	29.08.2024

Orienteringssak - fire investeringsprosjekter

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 036/24	Formannskapet	12.09.2024

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Formannskapet tar saken til orientering.

Formannskapet behandling - 12.09.2024 - O-036/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Kommunalsjef Teknisk og Samfunnsutvikling, Brynjulv Øverby orienterte om investeringsprosjekter.

Saken tatt enstemmig til orientering.

Formannskapet O - 036/24 VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Kommunestyret vedtok i k-sak 039/24 den 20.06.2024 - vedtakets pkt 12 - følgende:

12. Kommunestyret ber om økonomiutvalget/formannskapet om å følge opp budsjettreguleringen på følgende prosjekter i august.
    - Vann inntak Lilandsvatnet
    - Gjerde - Storvatnet
    - Avløp Rensing Myrland - Strandskog
    - Trafikale løsninger Kjempenhøy

    Det skal da rapporteres på de ulike prosjektene slik at det fremgår klart og tydelig økonomisk og tidsmessig prognose for ferdigstillelse.

Kommunedirektøren rapporterer i denne orienteringssaken til formannskapet med fokus på økonomi og tid for ferdigstillelse.

FAKTA I SAKEN

Lilandsvatnet:

Fremdrift: I påvente av byggesaksbehandlingen har arbeidene stoppet opp. Alt er så å si ferdig, men ingenting er testet enda da det trenges vannuttak for å gjøre det. Saksstatus i skrivende stund er at søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter.

Økonomi: Det er forventet at prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert.

Gjerde rundt Storvatnet:

Fremdrift: Gjerdet rundt Storvatnet er ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften.

Økonomi: Samlet budsjett for prosjektet Storvatnet omfatter ny inntaksledning, gjerde rundt drikkevatnet og dam, 5 600 000. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK.

Avløpsrensing Myrland – Strandskog:

Prosjektet omfatter i denne fasen overføringsledning; pumpestasjon og renseanlegg ligger frem i tid. Dette var forutsetningen fra prosjektets begynnelse.

Fremdrift: Arbeidet på østsiden av fylkesveien er ferdig, det som gjenstår er opprydding der. Massene som er brukt til fylling skal gjenbrukes som innfylling i vegarbeidene som gjenstår på vestsiden av fylkesveien. Status pr 23.08.2024 for det øvrige arbeidet er at det skal ferdigstilles i inneværende år. Det er forbehold om grunnforholdene i eksisterende veioppbygging i Myrlandsveien.

Økonomi: Prosjektfinansiering fra start: 15 620 000, jf k-sak 021/23. Det er pr 23.08.24 påløpt 14 923 549. Forventede totale kostnader for prosjektet er 20 500 000. Inneværende års budsjett fordrer her en justering (budsjettregulering 3/24).

Årsakene til kostnadsøkningene er mange: Her nevnes mislykket boring gjennom fylkesvei som har resultert i graving gjennom fylkesvei, håndtering av store overvannskanaler fra Steiroveien til fylkesvei, overløpsledning fra spillvannskum som skulle til renseanlegg, ulempe-erstatninger til grunneiere og utvidet renovering av VA-traséer.

Trafikale løsninger Kjempenhøy:

Fremdrift: Arbeidet i Strandgata er ferdig, arbeidet opp Kjempenhøy er ferdig og selve rundkjøringen er ferdig. Det som gjenstår ved utgangen av august 24 er noe arbeid på gang og sykkelveg langs

Vesterålsgata, gatelys, skilting og støyskjerm langs rekkehus i Karles vei og A1 trafikkskole. Pågående utførelsesentreprise er nå 85 % fullført, og ferdigstillelse er planlagt til høsten 2024.

Økonomi: Prosjektet har en todelt finansiering, en del på investeringsbudsjett og en del på driftsbudsjett.

Investeringsbudsjettet omhandler den delen som Sortland kommune eier og skal drifte selv. Forventet sluttkostnad er på 50,2 MNOK. Gjenstående arbeider i år løses innenfor årets budsjett. Det er aktuelt å fremme sak for å belyse andre arbeider knyttet til Kjempenhøyprosjektet.