Sortland kommune

Vedlikeholdsrapport 2024

Rapporten er å anse som et internt arbeidsdokument for vedlikeholds/utbedringsplanlegging og budsjettering.

Byggruppe	Antall Tilstandsgrader/ Konsekvensgrader	Antall Tilstandsgrader/ Konsekvensgrader	Antall Tilstandsgrader/ Konsekvensgrader	BTA	2024	2023	2019 (corona)	2018	Etterslep pr m2 2023
Skoler	**24**	117	149	20 406	34 996 701	30 080 525	3 043 450	45 061 500	1 715
Barnehager	**15**	63	112	2 805	11 541 645	10 218 785	10 218 785	12 816 200	4 115
Idrett og kultur	**6**	37	35	23 288	60 504 925	46 035 700	46 035 700	45 713 500	2 598
Adm og PPD	**7**	29	57	8 591	36 221 024	30 450 523	30 450 523	27 086 000	4 216
Omsorg og boliger	**11**	25	75	13 905	36 561 000	33 521 750	33 521 750	15 490 400	2 629
Sum totalt	**63**	**271**	**428**	**68 995**	**179 825 295**	**150 307 283**	**123 270 208**	**146 167 600**	**2 606**

ENDRINGER BYGG				
	2024	2023	% endring	Årsak til endring
Holmstad skole	3 169 170	2 508 850	26,32	
Lamarka skole	4 028 900	3 585 775	12,36	
Maurnes skole	6 224 001	3 318 000	87,58	
Sigerfjord skole	3 442 850	3 043 450	13,12	
Sortland Ungdomsskole	1 520 400	1 581 750	-3,88	
Sortland barneskole	15 385 430	14 613 200	5,28	
Strand skole	1 225 950	1 429 500	-14,24	
	34 996 701	**30 080 525**	16,34	
Holmvannet barnehage	738 550	651 500	13,36	
Jennestad barnehage	1 096 800	1 745 100	-37,15	
Lykkentreff barnehage	4 204 845	3 671 185	14,54	
Sigerfjord barnehage	427 600	305 600	39,92	
Vestmarka barnehage	2 607 650	1 763 500	47,87	
Strand barnehage	2 466 200	2 081 900	18,46	
	11 541 645	**10 218 785**	12,95	
Sortland rådhus 1	25 711 000	21 791 000	17,99	
Sortland rådhus 2	10 358 000	8 507 500	21,75	
Brannstasjon	150 000	150 000		
	36 219 000	**30 448 500**	18,95	
Aktivitetssenteret, Margarethe Wiigs v. 2	1 317 150	1 256 500	4,83	
Aktivitetssenteret, Margarethe Wiigs v 4	1 661 500	1 661 500	0,00	
Buveien 14 og Avlastningsbolig	1 966 000	1 513 500	29,90	
Kjempenhøy	1 492 000	1 100 600	35,56	
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	27 903 550	25 336 150	10,13	
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	295 500	258 000	14,53	
Parkveien 2/Røde kors	1 925 300	2 395 500	-19,63	
	36 561 000	**33 521 750**	9,07	
Blåbyhallen	5 761 500	2 705 000	112,99	
Kulturfabrikken	1 590 000	27 000	5 788,89	
Maurnes gymsal og basseng	11 252 500	4 953 750	127,15	
Sortlandshallen	41 900 925	38 349 950	9,26	
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)	165 000	165 000		
	60 504 925	**46 035 700**	31,43	
Totalt	**179 823 271**	**150 305 260**	19,64	

SKOLER							
KG3	0	0	5	28	0	0	33
KG2	0	4	90	23	0	4	115
KG1	0	12	112	1	12	112	1
KG0	13	0	0	1	12		
	TG0	TG1	TG2	TG3	24	117	149

	Bruttoareal	2024	2023	% endring	Etterslep pr m2
Holmstad skole	2 558	3 169 170	2 508 850	26	1 239
Lamarka skole	3 047	4 028 900	3 585 775	12	1 322
Maurnes skole	1 272	6 224 001	3 318 000	88	4 893
Sigerfjord skole	1 262	3 442 850	3 043 450	13	2 728
Sortland Ungdomsskole	5 431	1 520 400	1 581 750	-4	280
Sortland barneskole	4 869	15 385 430	14 613 200	5	3 160
Strand skole	1 967	1 225 950	1 429 500	-14	623
	20 406	**34 996 701**	**30 080 525**		

Holand skole

Bygg	Lokasjon	Navn tiltstand	TG	KG	Kostnad		Utført	Dekkes av formåsbrifr
Holmstad skole								
Holmstad skole paviljong	Hele bygget.	Nødbelysning - noen defekt.	2	2	18 500	4		
Holmstad skole paviljong	Hele bygget.	Vinduer trenger vedlikehold og utskiftinger	2	2	250 000	4		
Holmstad skole paviljong	Korridor	Kran til brannslange bør skiftes.	2	2	5 250	4		
Holmstad skole paviljong	Teknisk rom	Detektor i teknisk rom.	2	2	5 500	4		
Holmstad skole paviljong	Kjøkken	Komfyvakt mangler	2	2	5 000	4		
Holmstad skole paviljong		Råte og siltasje av utvendig kledning	2	2	250 000	4		
Holmstad skole paviljong		Maling av innvendige dører	2	1	5 500	3		
Holmstad skole paviljong		Maling av innvendige vegger.	2	1	5 000	3		
Holmstad skole paviljong		Skifte lyskilder til LED	3	0	150 000	3		
Holmstad skole	Aula	Gummiplante skaper bygningsskader	3	3	0	6		
Holmstad skole		Bytte alle eldre lyskilder til LED	3	2	660 000	5		
Holmstad skole	P-plass	UU - Utendørs belysning merking av parkeringsplass mangler.	2	2	83 000	4		
Holmstad skole	Hele bygget.	UU - Innvendig kontrastmerking og trappemerking mangler.	2	2	24 200	4		
Holmstad skole	Hele bygget.	UU - Dårlig/manglende merking av rom.	2	2	60 720	4		
Holmstad skole	Rom 126 - skolekjøkken	Problemer med avtrekk over komfyr	2	2	55 000	4		
Holmstad skole	Rom 114 - trapp til scene.	Utslitte trappeneser og belegg	2	2	11 000	4		
Holmstad skole	Rundt det meste av skolen	Slitt og delvis råtten bordkledning	2	2	550 000	4		
Holmstad skole		Basketstativ	2	2	0	4		
Holmstad skole	111, 110, 109, 108, 107, 106	Utslitte gulvbelegg.	2	2	0	4		
Holmstad skole	Skolekjøkken	Automatisk vannavstengning mangler.	1	2	20 600	3		
Holmstad skole	P-plass	UU: Parkering dårlig merket.	2	1	12 100	3		
Holmstad skole		UU: Ikke tilrettelagt til 2. etg.	2	1	184 800	3		
Holmstad skole	Holmstad skole	Utendørs anlegg	2	1	231 000	3		
Holmstad skole	Hele bygget.	Stor siltasje på vegger og listverk.	2	1	231 000	3		
Holmstad skole	Klasserom	Utslitt belegg i 2-3 klasserom samt scene.	2	1	127 600	3		
Holmstad skole	Inngangsparti	UU - Inngangsparti: bratt og mangler belysning.	2	1	91 300	3		
Holmstad skole	Rom 115 - Musikkrom	Oppsuving av overflater (vegger og gulv)	2	1	51 000	3		
Holmstad skole	Rom 105 - Aula	Jevnlig beskjæring av planten i aulaen.	2	1	0	3		
Holmstad skole		Iekebiåser	0	0	0	0		
Holmstad skole	Gymsal	Ønske om lyddemping	0	0	0	0		
Holmstad skole	Guttegarderobe	Mulige fuktskader under belegg i garderober.	2	2	20 600	4		
Holmstad skole	Rom 145 - Renholdssentral	Renovering av gulv	2	1	22 000	3		
Holmstad skole	Rom 123 wc	Renovering av toalett	2	1	22 000	3		
Holmstad skole	Rom 100 - Hovedinngang	Knuste fliser på trapp	2	1	16 500	3		
SUM					**3 169 170**			

Lamarka skole			TG	KG			Utført	Dekkes av formåsbrifr
Lamarka skole	Hele bygget.	Bytte belysning til LED.	3	2	660 000	5		
Lamarka skole	Opr 7	Utslitt dør, opr 7	3	2	77 000	5		
Lamarka skole	Rom 107	Råtne vinduer	3	2	11 000	5		
Lamarka skole	Lamarka skole	Uteområdet	2	2	550 000	4		
Lamarka skole	Hovedbygning	UU - Trinnfri adkomst til bygget.	2	2	15 600	4		
Lamarka skole	Alle klasserom	Manglende stikkontakter	2	2	165 000	4		
Lamarka skole	Kjeller	Defekte og gamle reguleringsventiler, varmeanlegg. - Dårlig luft	2	2	220 000	4		
Lamarka skole	Kjeller/ventilasjonsrom	Gammel varmtvannstank uten temperaturmåling.	2	2	55 000	4		
Lamarka skole	Ventilasjonsrom vest	Fuktinntrengning og saltutslag	2	2	50 000	4		
Lamarka skole	Rundt SFO	Råtten kledning rundt vinduer	1	2	5 000	3		
Lamarka skole		Utenområdet inntil bygget	1	2	15 000	3		
Lamarka skole	Hele bygget.	Skilting i og på bygget mangelfull	2	1	150 150	3		
Lamarka skole		Fjernvarmeanlegget fungerer dårlig. Problemer med styring.	2	1	157 300	3		
Lamarka skole	Parkeringsplass	UU - Utendørs merking og belysning av parkeringsplass	2	1	34 600	3		
Lamarka skole	Hovedinngang	UU - Smale inngangsdører	2	1	66 000	3		
Lamarka skole	Hovedinnsang	UU - Manger fast dekke utvendig for tilgang til bygget.	2	1	22 000	3		
Lamarka skole	Hele bygget.	UU - Dårlig kontrastmerking i hele bygget.	2	1	30 250	3		
Lamarka skole	Rundt hele bygget	Rekkverk og håndlister mangler/ vedlikehold	2	1	50 000	3		
Lamarka skole	Kjeller	Vannintrengning utenfra i kjeller/kuvert	2	1	1 650 000	3		
Lamarka skole	Ventilasjonsrom i kjeller	Slitte betonggulv og skader	2	1	15 000	3		
Lamarka skole		Ødelagte fineplater i gangen/tunellen mellom bygg 2 og 3 : ...	1	1	30 000	2		
SUM					**4 028 900**			

Maurnes skole			TG	KG			Utført	Dekkes av formåsbrifr
Maurnes skole		Generelt - Dør	3	3	270 000	6		
Maurnes skole	Hovedbygning U. etasje	Hovedbygning U. etasje	3	3	0	6		
Maurnes skole	Hovedbygning 1. etasje	Hovedbygning 1. etasje (vest og øst ifl. adm. fløy)	3	3	150 000	6		
Maurnes skole	Hovedbygning	Hovedbygning	3	3	160 000	6		
Maurnes skole		Generelt - Loft	2	2	50 000	4		
Maurnes skole	Idrettsfløy T3 Trapperom	Idrettsfløy T3 Trapperom	2	2	100 000	4		
Maurnes skole	Adm. Fløy og hovedbygning	Adm. Fløy og hovedbygning	2	2	0	4		
Maurnes skole	Hovedbygning - rømningskorridor under	Hovedbygning - rømningskorridor underetasje	2	2	100 000	4		
Maurnes skole	Hovedbygning - rømningskorridor 1. etg	Hovedbygning - rømningskorridor 1. etasje	2	2	250 000	4		
Maurnes skole	Hele bygget	Manglende branntettinger rundt ventilasjonskanaler, rør- og kabelgjenn	2	2	50 000	4		
Maurnes skole	Hele bygget	Manglende isolasjon på ventilasjonskanalnettet.	2	2	50 000	4		
Maurnes skole	Alle tekniske rom	Lagring av utstyr/klær/kapsel/møbel på et teknisk rom.	2	2	0	4		
Maurnes skole	Idrettsfløy – svømmehall underetasje	Kjemikalierom for drift av bassenget inngår i ventilasjonssystemet.	2	2	0	4		
Maurnes skole	Hovedbygning	Eksisterende ledesystem er noe manglende eller har feilplassering.	2	2	50 000	4		
Maurnes skole	Hele skolen	Trapperom T1, T3 og T4 er utført i strid med eksisterende forskrifter og	2	2	0	4		
Maurnes skole	Hovedbygning og adm. fløy	Rømningsstige står plassert nærmere enn 2 m fra vegger. Utvendig plat	2	2	250 000	4		
Maurnes skole		Fasade	2	1	1	3		
Maurnes skole	Adm. Fløy – 1. etasje	Adm. Fløy – 1. etasje	2	1	0	3		
Maurnes skole	Hele skolen	Dekning med brannslange	2	1	0	3		
Maurnes skole	Utvendig	Utvendig slokkevann (hydranter eller kummer)	2	1	0	3		
Maurnes skole	Hele skolen	Rømningsveier brukes for lagring/oppbevaring av møbler (arkiver), søpp	1	1	0	2		
Maurnes skole	Hele skolen	Manuelle slokkemidler på teknisk rom	1	1	0	2		
Maurnes skole		Hei. :-)Dette avviket gjelder å sikre at det blir reparert ...	1	1	0	2		
Maurnes skole	Hoveddel	Bærende innervegg av trekonstruksjon	0	0	100 000	0		
Maurnes skole	Hele skole	Etasjeskiller mellom loftet og etasje under	0	0	0	0		
Maurnes skole	Hovedbygning - rømningskorridor 1. etg	Hovedbygning - rømningskorridor 1. etasje	0	0	200 000	0		
Maurnes skole	Innvendig	Mangel i orienteringsplaner	0	0	0	0		
Maurnes skole	Innvendig	Mangel i rømningsplaner	0	0	0	0		
Maurnes skole	Hele bygget	Drenering rundt bygget	3	3	770 000	6		
Maurnes skole	Rom 122 og 103	Legge brannhemmende plater i korridorer. Tak og vegger	3	3	110 000	5		
Maurnes skole	Hele bygget	Skifte gammel belysning	3	2	660 000	5		
Maurnes skole		Løse fotballmål på nedre skolegård, eldeplate fotballmål og utslitte leke	3	2	0	5		
Maurnes skole	Ganger, klasserom, korridorer og andre	Gulvbelegg i deler av bygget er utslitt.	2	2	308 000	4		
Maurnes skole	Kontorfløya - gjelder flere rom.	Dimming av belysning.	2	2	33 000	4		
Maurnes skole	To klasserom	Oppussing av vegg/"rydde"	2	1	110 000	3		
Maurnes skole	Utendørs	UU - Utendørs.	2	1	360 800	3		
Maurnes skole	Parkeringsplass	UU - Utendørs merking og belysning av parkeringsplass	2	1	75 900	3		
Maurnes skole		UU - Uteområdet ikke tilrettelagt med faste dekker.	2	1	1 430 000	3		
Maurnes skole	Hele bygget.	UU - Kontrastmerking, ledelinjer og skilt	2	1	60 500	3		
Maurnes skole	Sørfløya	UU - Dører	2	1	184 800	3		
Maurnes skole		UU - Heis	2	1	305 800	3		
Maurnes skole	Rom 6	Skadet dør	1	1	11 000	2		
Maurnes skole		Tømmerstokker ved klatrevegg.Dette avviket ble også sendt ...	0	0	0	0		
Maurnes skole		Opphopning av mose på tak.Dette er blitt forsøkt fjernet i...	0	0	0	0		
Maurnes skole	Rom 106	Oppussing av vegg (sparkel og maling)	2	1	24 200	3		
SUM					**6 224 001**			

Sigerfjord skole			TG	KG			Utført	Dekkes av formåsbrifr
Sigerfjord skole	Hele bygget.	Lysarmaturer	3	2	757 700	5		
Sigerfjord skole	Rom 103 vaskerom/renholdssentral	Utslitt rom - alle overflater og belysning.	3	2	220 000	5		
Sigerfjord skole	Rom 111	Støvproblemer på rektors kontor	3	2	50 000	5		
Sigerfjord skole	Hele bygget	Bytte all belysning	3	2	330 000	5		
Sigerfjord skole	Skolens uteområde	Skolens uteområde	2	2	165 000	4		
Sigerfjord skole	Hele bygget.	Slitt og ødelagt gulvbelegg	2	2	508 200	4		
Sigerfjord skole	P-plass	UU - P-plass. Merking og belysning.	2	2	30 000	4		
Sigerfjord skole	Innvendig bygg	UU - Kontrastmerking	2	2	30 000	4		
Sigerfjord skole	Rom 124 + 123	Blandebatteri har ikke ettgreps betjening.	2	2	11 000	4		
Sigerfjord skole	Rom 123a og 124a	Belegg med store hull på 2 wc	2	2	27 500	4		
Sigerfjord skole	Rom 202 trapperom	Slitte trappeneser.	2	2	11 000	4		
Sigerfjord skole	Rom 124 + 123	Vannskadede veggplater	2	2	55 000	4		
Sigerfjord skole	Rom 209	Ønske om lyddempig i klasserom	2	2	0	4		
Sigerfjord skole		Varmeproblemer i klasserommene	2	2	0	4		
Sigerfjord skole	Rom 106 og 119	Renovering toaletter	2	2	0	4		
Sigerfjord skole	Blindtjeller	Vann i blindkjeller	2	1	562 650	3		
Sigerfjord skole	Innvendig bygg	UU - Heis	2	1	151 300	3		
Sigerfjord skole	Hele bygget	UU - Tilgjengelighet rom generelt.	2	1	144 100	3		
Sigerfjord skole	Utvendig	UU - Utvendig fast dekke	1	1	289 300	2		
Sigerfjord skole		Uteområde Sigerfjord skole	0	0	0	0		
Sigerfjord skole		Nøkkel til låsbart strømuttak på de elektriske sagene i sløy...	0	0	0	0		
Sigerfjord skole		Elever vegrer seg for å gå på toalettet, fordi det er innsyn...	0	0	0	0		
Sigerfjord skole	201/212 Trappegang/korridor	Manglende dørmagnet og egnet dørpumpe på brannd ...	3	3	0	6		
Sigerfjord skole	Skolekjøkken	Skolekjøkken komfyrvakter	2	2	23 100	4		
Sigerfjord skole	Rom 128 og 201 - Korridorer	Maling av vegger i første og andre etasje.	2	1	33 000	3		
Sigerfjord skole	Rom 212 - Trapperom	Maling av vegger i trapperom	2	1	44 000	3		
SUM					**3 442 850**			

Sortland Ungdomsskole			TG	KG			Utført	Dekkes av formåsbrifr
Sortland Ungdomsskole	Hele bygget.	Skilting og nummerering av rom	2	3	165 200	5		
Sortland Ungdomsskole	Hele bygget.	Skifte lyskilder til LED	3	2	750 200	5		
Sortland Ungdomsskole	Kantina	Kjølekompressor til kjølerom er utslitt	3	2	0	5		
Sortland Ungdomsskole	Toaletter	Oppbrett på gulvbelegg.	2	2	121 000	4		
Sortland Ungdomsskole		Uteområdet	2	1	11 000	3		
Sortland Ungdomsskole	Hele bygget.	Oppmaling av alle rom.	2	1	440 000	3		
Sortland Ungdomsskole	Kjøkkenet til kantina	Defekt plate på komfyr	-	-	0	0		
Sortland Ungdomsskole	B.a. rom 310, 317	Løse stikkontakter, kontrollbokser til SD, kabelkanaler	2	2	33 000	4		
SUM					**1 520 400**			

Sortland barneskole			TG	KG			Utført	Dekkes av formåsbrifr
Sortland barneskole	Fløy A	Vannledninger - blindstikk	3	3	7 700	6		
Sortland barneskole	A101 og A102 pluss 4 til.	Fuger på toaletter og defekt avløp	3	3	165 000	6		
Sortland barneskole	Bygg A	Overbygg over inngangene mot vest	3	3	1 650 000	6		
Sortland barneskole	Bygg B	Stort behov for utvidelse av kjøkken	3	3	0	6		
Sortland barneskole	Bygg A	Sprekker i bærende søyler	3	3	0	6		
Sortland barneskole	Fløy A	Ventilasjonskanaler	3	2	1 100 000	5		
Sortland barneskole	Fløy B	Dører - brann	2	2	275 000	4		
Sortland barneskole	Fløy C	Dører - brann	2	2	82 500	4		
Sortland barneskole	Fløy C	Kabelisoiegsk	2	2	149 000	4		
Sortland barneskole	Fløy C	Nødlysutstyr	2	2	37 000	4		
Sortland barneskole	Fløy C	Sluk BK og teknisk rom mangler	2	2	66 000	4		
Sortland barneskole	A114, A115, A112 og A 113	Slitte garderobebenker	2	2	16 500	4		
Sortland barneskole	Hele skola	Mange punkterte vinduer	2	2	330 000	4		
Sortland barneskole	C007	Skadet gulvbelegg etter vannskade	2	2	0	4		
Sortland barneskole	Fløy A, B, C	Skilte belysningsutstyr til LED	3	1	1 650 000	4		
Sortland barneskole	Fløy A	Skadede plater på fasadekledningen	2	1	55 000	3		
Sortland barneskole	Hele bygget.	Vinduer - levetid	2	1	275 000	3		
Sortland barneskole		Varmesentral - branncelle	2	1	71 500	3		
Sortland barneskole		Trappeløp/kott - egen branncelle	2	1	61 200	3		
Sortland barneskole	Utendørs	Utendørs	2	1	22 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A og B	UU - Heis mangler	2	1	2 200 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Jording - el-anlegg	2	1	30 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Oppgradering hovedfordeling	2	1	548 600	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Stigekabler	2	1	127 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Elkraftfordeling til alminnelig forbruk	2	1	383 880	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Kurspplegg for alminnelig anlegg	2	1	808 500	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Bunnledninger	2	1	24 255	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Samlarledninger	2	1	548 600	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Sanitærarmatur	2	1	24 200	3		
Sortland barneskole	Fløy A	UU - Utstyr sanitærinstallasjoner	2	1	55 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Mangler sluk i teknisk rom	2	1	55 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Mangler en del isolasjon av rør.	2	1	60 000	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Armaturer, komponenter og ventiler	2	1	108 600	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Målerapport jordfeil.	2	1	33 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Hovedfordeling strøm	2	1	175 560	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Inntakskabel til hovedtavlen	2	1	173 250	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Stigekabler	2	1	89 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Underfordelinger	2	1	242 500	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Kurspplegg	2	1	421 900	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Bunnledninger	2	1	24 255	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Forbruksvannledninger	2	1	427 350	3		
Sortland barneskole	Fløy B	UU - hcwc	2	1	55 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Mangler sluk i teknisk rom.	2	1	66 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Isolering av vannrinntak	2	1	11 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Radiatorer - avvikende funksjon	2	1	33 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Isolering komponenter	2	1	85 470	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Ventilasjonskanaler	2	1	1 100 000	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Punktavsug sløydrom	2	1	72 800	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Jording	2	1	18 700	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Hovedtavlen	2	1	36 960	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Stigekabler	2	1	30 000	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Strømtavle	2	1	30 000	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Lysarmegg ute	2	1	10 450	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Bunnledninger	2	1	24 255	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Ledninger sanitær	2	1	7 700	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Balloffa-ventiler	2	1	12 650	3		
Sortland barneskole	Fløy C	UU - Hcwc	2	1	165 000	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Kondensavløp	2	1	3 300	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Isolasjon i berederom	2	1	24 200	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Aggregat	2	1	242 550	3		
Sortland barneskole	Fløy B	Trapper	1	1	132 300	2		
Sortland barneskole	Fløy B	ballofiv ventiler	1	1	24 200	2		
Sortland barneskole	Bygg B	Ett-tags vinduer i trappeoppgang mot øst	3	3	330 000	6		
Sortland barneskole	Fløy A	Innvendige trapper	2	1	188 265	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Brannkap	2	1	8 800	3		
Sortland barneskole	Fløy A	Garderober, plan 1	2	1	18 480	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Trapp	2	1	54 300	3		
Sortland barneskole	Fløy C	Adkomstluke til kaldlofset	2	1	46 200	3		
SUM					**15 385 430**			

Strand skole			TG	KG			Utført	Dekkes av formåsbrifr
Strand skole	Gammelbrakka	En del råte på kledning	3	2	110 000	5		
Strand skole	Gammelbraka	Råte i vinduer.	3	2	66 000	5		
Strand skole		Bytte lyskilder til LED	3	2	330 000	5		
Strand skole	Korridor 1. etc kontorfløy	Gulvbelegg slitt og dårlig	2	2	55 000	4		
Strand skole	Tekniske rom	Defekte motorventiler på varmeanlegget	2	2	165 000	4		
Strand skole	Gammelbrakke	Ytterdør utslitt og vannskadet	2	2	44 000	4		
Strand skole	Rom 8	Utslitt foldevegg	2	2	220 000	4		
Strand skole	Utendørs	UU - Utendørs merking, skilting og belysning av parkeringsplass	2	1	38 500	3		
Strand skole	Hele bygget.	UU - Innvendig merking/skilting.	2	1	76 450	3		
Strand skole	Skolebygget	Maling av utvendige vegger; skolebygg.	2	1	27 500	3		
Strand skole		Rengjøre huk bak personalrommet.	0	0	0	0		
Strand skole		Foldedører er ødelagte og svært vanskelig å lukke. Pakninger...	0	0	0	0		
Strand skole		Male opp gruppemommene nede i 1.etg.	0	0	0	0		
Strand skole		Romkoder stemmer ikke	0	0	0	0		
Strand skole		Ytterdør brakka defekt	0	0	0	0		
Strand skole	Klasserom, kontorer, møterom	Solavskjerming mangler	-	-	0	0		
Strand skole		innvendige takrenner	-	-	0	0		
Strand skole	Rom 101	Dørlig isolering/luftng av tak over SFO-inngang.	3	3	55 000	6		
Strand skole	Skolebygget	Råtten kledning	3	2	33 000	5		
Strand skole		Dårlig lydisolering mellom kotorer.	3	2	0	5		
Strand skole	Flere steder på bygget	Avskalling på mur	2	1	0	3		
Strand skole	Hovedinngang.	Utbedre vegg rundt ny brannalarmsentral.	1	1	5 500	2		

BARNEHAGER

KG3	0	0	5	4		0	9	
KG2	0	13	81	20	0	13	101	
KG1	0	9	50	2	9	50	2	
KG0	6	0	0	0	6	0		
	TG0	TG1	TG2	TG3	15	63	112	Budsjett 2023

	Bruttoareal		2024	2023		Etterslep pr m2		
Holmvannet barnehage	217		738 550	651 500	13	3 403		8 000
Jennestad barnehage	173		1 096 800	1 745 100	-37	6 340		17 000
Lykkentreff barnehage	605		4 204 845	3 671 185	15	6 950		36 000
Sigerfjord barnehage	392		427 600	305 600	40	1 091		26 000
Vestmarka barnehage	871		2 607 650	1 763 500	48	2 994		60 000
Strand barnehage	547		2 466 200	2 081 900	18	4 509		27 000
	2 805		**11 541 645**	**10 218 785**				**174 000**

Bygg	Lokasjon	Navn tilstand	TG	KG	Kostnad		Utført	Dekkes av formålsdrif
Holmvannet barnehage								
Holmvannet barnehage	Ut fra Danas kontor.	Rømningsdør for annet enn brann	3	3	66 000	6		
Holmvannet barnehage	Ytterdør	Elektronisk skallsikring.	3	2	165 000	5		
Holmvannet barnehage	Uteområdet	Manglende sandfang og store vannansamlinger	3	2	22 000	5		
Holmvannet barnehage	Hele bygget	Bytte alle lyskilder	3	2	165 000	5		
Holmvannet barnehage		Utslitt ytterdør	3	2	110 000	5		
Holmvannet barnehage	Parkeringsplass	UU - Ikke tilfredsstillende HC-parkering.	2	2	12 650	4		
Holmvannet barnehage		UU - Mangler belysning ute, merking, skilting.	2	2	24 200	4		
Holmvannet barnehage	Hoveddør	UU - Assistert åpning av ytterdør mangler	2	2	38 500	4		
Holmvannet barnehage	Ute	Grus på sykkelsti	2	2	5 500	4		
Holmvannet barnehage	Lekeområdet	Tømme alle sandfang	2	2	16 500	4		
Holmvannet barnehage	Rom 121	Utvidelse av vognskjul	2	2	55 000	4		
Holmvannet barnehage	Hele bygget.	UU - Ledelinjer mangler (tilrettelegging HC).	2	1	6 000	3		
Holmvannet barnehage	Rom 120	Sprekk i ytterglass.	2	1	11 000	3		
Holmvannet barnehage	Hele bygget.	UU - Kontrastmerking mangler inne.	2	1	6 000	3		
Holmvannet barnehage		Asfaltering av sykkelsti	0	0	0	0		
Holmvannet barnehage	Hele bygget	Bytte av vannbord og vindbord på tak.	3	2	22 000	5		
Holmvannet barnehage	Utvendig hele bygget	Maling av vinduer og dører samt omramming	2	1	5 500	3		
Holmvannet barnehage	Rom 110/111kjøkken + flere steder.	Sveise belegg	2	1	7 700	3		
					738 550			
Jennestad barnehage							**Utført**	**Dekkes av formålsdrif**
Jennestad barnehage	Rom 107	Utslitt rømningsdør	3	3	22 000	6		
Jennestad barnehage	Ute	Gjerde rundt må repareres og kompletteres	3	3	0	6		
Jennestad barnehage	Uteområdet.	Utslitt lekesklie	3	2	5 500	5		
Jennestad barnehage	Ute	Lekestue går i oppløsning	3	2	33 000	5		
Jennestad barnehage		Bytte av vinduer hele bygget unntatt mot nord (6 stk).	3	2	66 000	5		
Jennestad barnehage	Uteområde	UU - Mangelfull gangadkomst til bygget.	2	2	40 700	4		
Jennestad barnehage		Dårlige takrenner og nedløp.	2	2	110 000	4		
Jennestad barnehage		Maling av bygget utvendig. Vegger og vinduer. Bytte kledning på vestveggen	2	2	165 000	4		
Jennestad barnehage		Kjellerdør vannskadet og montert for lavt	2	2	15 000	4		
Jennestad barnehage	Hoveddør	UU - Mangler assistert åpning.	1	2	42 350	3		
Jennestad barnehage	Hele bygget	Kalde gulv i hele bygget.	1	2	266 000	3		
Jennestad barnehage	Hele bygget	Gamle lysarmaturer skiftes til LED	3	1	66 000	4		
Jennestad barnehage	Uteområde	Motorikkløype	2	1	39 000	3		
Jennestad barnehage	Hele bygget	Dårlig og slitt gulvbelegg	2	1	145 000	3		
Jennestad barnehage	Uteområde	UU - uteoppholdsareal og lekeplass er ikke universelt utformet.	2	1	0	3		
Jennestad barnehage	Inne og ute	UU - Dårlig kontrastmerking i hele bygget. Inne og ute.	2	1	53 250	3		
Jennestad barnehage	hele bygget	Utslitte dørhåndtak	2	1	6 000	3		
Jennestad barnehage		Parkering	0	0	0	0		
Jennestad barnehage		gatelys	0	0	0	0		
Jennestad barnehage	Hele bygget	Utslitte lukkemekanismer på vinduer	2	2	16 500	4		
Jennestad barnehage		Male vannbord og vindskier	2	1	5 500	3		
					1 096 800			
Lykkentreff barnehage							**Utført**	**Dekkes av formålsdrif**
Lykkentreff barnehage	Østsiden av bygget.	Montering av varmekabler i takrenner og nedløp	2	3	110 000	5		
Lykkentreff barnehage		Maling av bygget utvendig	3	2	267 300	5		
Lykkentreff barnehage	Rom 06	Vannskade på vindu	3	2	45 000	5		
Lykkentreff barnehage		Bytte lyskilder til LED	3	2	165 000	5		
Lykkentreff barnehage		UU-Mangler HC-toalett.	2	2	533 600	4		
Lykkentreff barnehage	Hele bygget	UU - Dårlig tilrettelagt for HC inne i bygget.	2	2	1 334 000	4		
Lykkentreff barnehage	Hele bygget	UU - Ingen kontrastmerking og dårlig skilting.	2	2	107 000	4		
Lykkentreff barnehage	Mellom alle etasjene.	UU: heis ikke montert.	2	2	350 000	4		
Lykkentreff barnehage		Utendørs oppgradering - uteområde	2	2	63 525	4		
Lykkentreff barnehage		Kjøkken utslitt.	2	2	330 000	4		
Lykkentreff barnehage		Innvendige dører er slitte/utslitte	2	2	133 400	4		
Lykkentreff barnehage		Gamle kraner på brannslanger.	2	2	22 000	4		
Lykkentreff barnehage	Sørvegg	Altandør 1. etg	2	2	35 000	4		
Lykkentreff barnehage	Alle vinduer	Maling av slitte vinduer.	2	2	71 500	4		
Lykkentreff barnehage	Rom 206	Utslitt gulvbelegg på toalett	2	2	16 500	4		
Lykkentreff barnehage	Rom 08	Belegg løsnet rundt sluk	2	2	0	4		
Lykkentreff barnehage		Skader på beslag, rafter, takrenner og nedløp.	1	2	127 000	3		
Lykkentreff barnehage	P-plass	UU - Ingen merket HC-parkering.	1	2	26 620	3		
Lykkentreff barnehage	Yttertak	Reparasjoner yttertak og vindbord.	2	1	133 400	3		
Lykkentreff barnehage		Mangler låssikringssystem.	2	1	165 000	3		
Lykkentreff barnehage	Hoveddør mot sør	Utslitt hoveddør mot sør.	2	1	80 000	3		
Lykkentreff barnehage		Stort behov for større plass til barnevogner	1	1	0	2		
Lykkentreff barnehage		Mangler nldutgangsskilt i mange rom	0	0	0	0		
Lykkentreff barnehage	Yttergang mot sør.	Løse fliser.	2	2	67 000	4		
Lykkentreff barnehage	Nordhjørnet av uteområdet	Vannskadet dør til utebod	2	2	16 500	4		
Lykkentreff barnehage	Rom 01	Gulvbelegg sprukket ved sluk	2	2	5 500	4		
					4 204 845			
Sigerfjord barnehage							**Utført**	**Dekkes av formålsdrif**
Sigerfjord barnehage	Hele bygget	Bytte alle lyskilder til LED	3	2	165 000	5		
Sigerfjord barnehage	Parkeringsplass	UU - Merking av parkeringsplass	1	2	60 500	3		
Sigerfjord barnehage	Hele bygget	Ledelys/nødbelysning	1	2	28 600	3		
Sigerfjord barnehage	Inngangsdør	UU - Assistert åpning av ytterdør	2	1	42 400	3		
Sigerfjord barnehage	Rom 108	Styringsproblemer med lysene i fellesstya	2	1	38 500	3		
Sigerfjord barnehage	Hele bygget	Bevegelssessensorer i hele bygget virker ikke som forutsatt.	2	1	55 000	3		
Sigerfjord barnehage	Rom 101 garderobe	Setningsskader gulv	1	1	3 600	2		
Sigerfjord barnehage	Tilstøtende rom, 107, 109-117	Støpefeil/setningsskader i 2 døråpninger.	1	1	34 000	2		
					427 600			
Strand barnehage							**Utført**	**Dekkes av formålsdrif**
Strand barnehage	Hele bygget - Hovedsakelig på avdelingene	Innvendig belysning kan ikke dimmes.	3	2	330 000	5		
Strand barnehage	Uteområde	Dårlig drenering og dårlige masser på lekeområde	3	2	220 000	5		
Strand barnehage	Ute	Oppgradering "gammelbod"	3	2	66 000	5		
Strand barnehage		Bytte belysning til LED	3	2	165 000	5		
Strand barnehage		Maling av alle utvendige vegger.	2	2	220 000	4		
Strand barnehage	Uteområdet	UU - Utendørs belysning	2	2	37 000	4		
Strand barnehage	Baksiden av bygget	UU - Rampe	2	2	12 700	4		
Strand barnehage	Hele bygget	UU - Kontrastmerking	2	2	11 550	4		
Strand barnehage	Hele bygget	Eldre ledelys/nødlys byttes når de svikter.	2	2	20 350	4		
Strand barnehage	Strand barnehage	Sluttføring av montering/levering av lekeapparater	2	2	550 000	4		
Strand barnehage	3-08	Råte i vindu	2	2	55 000	4		
Strand barnehage	Kjøkken 3-08	Kjøkkeninnredning utslitt.	2	1	605 000	3		
Strand barnehage	Utendørs	UU - Utendørs merking	2	1	24 200	3		
Strand barnehage	Hele bygget	UU - Merking av rom i bygget	2	1	17 400	3		
Strand barnehage	Rom: 4,01, 4-02	Male opp møterom, personalrom og kontor	2	1	22 000	3		
Strand barnehage		Beise og olje trapper med gelender samt plattinger	2	1	16 500	3		
Strand barnehage		Utbygging mot nord/øst	2	1	0	3		
Strand barnehage	Rundt hele bygget.	Trekkfulle vinduer/dårlige hasper og lister	2	2	11 000	4		
Strand barnehage	Rundt hele bygget.	Takrenner lekker.	1	2	5 500	3		
Strand barnehage	3-39	Fukt og fuktskader i vognskjul. Holdes under oppsikt.	1	2	5 500	3		
Strand barnehage		Varmeproblemer	2	1	69 300	3		
Strand barnehage	Baksiden av bygget.	List mangler på vorteplast	1	1	2 200	2		
					2 466 200			
Vestmarka barnehage							**Utført**	**Dekkes av formålsdrif**
Vestmarka barnehage Nedre del	Lekerom	Ikke berøringssikker panelovn	3	3	66 000	6		
Vestmarka barnehage Nedre del	Hele bygget	Sikringskurser	2	3	115 500	5		
Vestmarka barnehage Nedre del	Nordenen av bygget	Bytte alle lyskilder til LED	3	2	165 000	5		
Vestmarka barnehage Nedre del	010	Slitt innvendig trapp.	2	2	66 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	P-plass	UU: Parkering	2	2	23 100	4		
Vestmarka barnehage Nedre del		Etterisolering loft.	2	2	133 650	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Kjeller	Slitt gulvbelegg i garderobe	2	2	46 200	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Gang ved kjøkken	Bytte av brannslange og ventil	2	2	22 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom 106	Vindu punktert og utslitte vinduer - 3 stk	2	2	22 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom 115	Vindu skjevt og utslitt åpningsmekanisme	2	2	5 500	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Nord-øst	Utslitt bordkledning	2	2	5 500	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom 103 og 004	Oppgradere sikringsskap	2	2	33 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del		Renholdsentral	2	1	0	3		
Vestmarka barnehage Nedre del		UU - Heis	2	1	0	3		
Vestmarka barnehage Nedre del	Innvendig	UU - Merking, kontrastfarger og skilting innvendig	2	1	138 600	3		
Vestmarka barnehage Nedre del	Nordsiden	Lyddemping mellom etasjer.	2	1	80 300	3		
Vestmarka barnehage Nedre del	Ved ytterdør.	Bryter for ventilasjonsanlegg	2	1	5 500	3		
Vestmarka barnehage Nedre del		Vognskur for lite.	2	1	0	3		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom 107	Utslitte vinduer - 4 stk	2	1	45 000	3		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom 137	Skadet deksel lysbryter.	1	1	2 200	2		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom 001	Ønsker dørpumpe	1	1	0	2		
Vestmarka barnehage Nedre del		Lekehus	0	0	0	0		
Vestmarka barnehage Nedre del	Hele bygget	Slitte yttervegger	2	2	220 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Hele bygget	Utslitte vinduer	2	2	306 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Hele bygget	Varmestyring	2	2	60 000	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Garderobe nord	Ytterdør utstitt	2	2	0	4		
Vestmarka barnehage Nedre del	Personaltoalett.	Vannskader vegg på personaltoalett.	2	1	23 100	3		
Vestmarka barnehage Nedre del	Rom002	Løst gulvbelegg	2	1	16 500	3		
					1 600 650			
Vestmarka barnehage Øvre del	Deler av bygget bygget	Utslitte gulvbelegg på deler av bygget.	2	2	207 900	4		
Vestmarka barnehage Øvre del		Sikker berøring i sikringsskap	2	2	11 000	4		
Vestmarka barnehage Øvre del		Vognskur for lite.	2	2	0	4		
Vestmarka barnehage Øvre del	Rom 119	Mangler tilfredsstillende støydemping i hoveddel..	2	2	55 000	4		
Vestmarka barnehage Øvre del	Rom 119	Varmepumpe utgått på levetid. Uklar restlevetid	2	2	50 000	4		
Vestmarka barnehage Øvre del	Rom 113	Dør subber i gulvbelegg og ødelegger dette.	2	2	0	4		
Vestmarka barnehage Øvre del		Oppussing av bad	2	2	330 000	4		
Vestmarka barnehage Øvre del	Rom 113	Sandfanger ønskes utenfor hovedinngang	1	2	0	3		
Vestmarka barnehage Øvre del	Hele bygget.	Skifte alle lysarmaturer til LED	3	1	165 000	4		
Vestmarka barnehage Øvre del		For liten renholdsentral	2	1	0	3		
Vestmarka barnehage Øvre del	Uteområdet	Utendørs oppgradering - uteområde	2	1	72 600	3		
Vestmarka barnehage Øvre del	Ved ytterdør.	Bryter for ventilasjonsanlegg	2	1	5 500	3		
Vestmarka barnehage Øvre del	Rom 115	Vanskelig varmestyring	2	1	110 000	3		
Vestmarka barnehage Øvre del	Rom 119	Fjerne halvvegg	1	1	0	2		
					1 007 000			
					2 607 650			
TOTAL KOSTNAD					**11 541 645**			

ADM, PPD, DIV							
KG3	0	0	5	14		0	19
KG2	0	0	28	10	0	0	38
KG1	0	0	29	0	0	29	0
KG0	7	0	0	0	7	0	
	TG0	TG1	TG2	TG3	7	29	57

	Brutto areal
Sortland rådhus 1	5 209
Sortland rådhus 2	3 382
Brannstasjon	992
	8 591

2024	**2023**		Etterslep pr m2
25 711 000	21 791 000	18	4 936
10 358 000	8 507 500	22	3 063
150 000	150 000		
36 221 024	**30 450 523**		

Bygg	Lokasjon	Navn tilstand	TG	KG	Kostnad		Utført	Dekkes av formålsdrif
Sortland rådhus 1								
Sortland rådhus 1	Blokk B - Tak over ventilasjonsrom.	Vannlekkasjer og råte i tak - HMS-tiltak	3	3	1 200 000	6		
Sortland rådhus 1	Blokk B - Kinokjeller	Manglende fliser - bar asbest	3	3	0	6		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Hovedtavle med store mangler	3	3	350 000	6		
Sortland rådhus 1	Blokk B - kjeller bak hovedtavle	Bytte av gamle vannrør og ventiler	3	3	600 000	6		
Sortland rådhus 1	Hele rådhuset	Bytte av alle lyspunkt	3	3	1 100 000	6		
Sortland rådhus 1	Blokk D	Slitte ventilasjonsmotorer	3	2	1 100 000	5		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Rehabilitering/oppgradering ventilasjonsanlegg	3	2	1 500 000	5		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Ventilasjonsaggregat - register	3	2	550 000	5		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Dårlig drenering	3	2	0	5		
Sortland rådhus 1	Blokk C	Mangler branncelledører, 4 stk.	2	2	220 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Oppgradering av el-anlegg.	2	2	1 650 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Gjerde på støttemur mangler.	2	2	363 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk A	UU - Fast dekke	2	2	121 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Renovering av toaletter i kjelleren	2	2	577 500	4		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Bunnledning i fyrrom defekt.	2	2	330 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Vanninntrengning fasade sør (kino)	2	2	150 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk B - Ved kantina	Rehabilitering av 2 toaletter	2	2	385 000	4		
Sortland rådhus 1	Bygg A	Vannskader vinduer etter lekkasjer	2	2	55 000	4		
Sortland rådhus 1	Blokk D	Punkterte og skadede vinduer	2	2	0	4		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Utslitte gulvbelegg	2	2	0	4		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Bytte av kontordører som ikke er lyddører.	2	2	0	4		
Sortland rådhus 1	Kinoen, bygg B	Renovering kinovegg sør	2	2	0	4		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Renovering av kinoseter	2	2	0	4		
Sortland rådhus 1	Utendørs	Utendørs	2	1	346 500	3		
Sortland rådhus 1	Hele bygget	Alle ytterdører/dørfelt må skiftes/rehabiliteres.	2	1	3 740 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk D	Slitt gulvbelegg	2	1	200 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk D	Rehabilitering av alle sikringsskap	2	1	1 100 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk D	UU - Heis mangler	2	1	5 500 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk D	UU - toaletter	2	1	660 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk D	UU - Øvrig uu må prosjekteres.	2	1	0	3		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Etterisolering tak ev. mekanisk ventilasjon	2	1	350 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Varmeanlegg - rehabilitering	2	1	450 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Rehabilitering av el-anlegg - spredenett	2	1	1 540 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk A	Ny bunnledning.	2	1	1 100 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk A 2. etg - nord	Oppgradering av toalett	2	1	440 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk C	Brannslange kjeller bør byttes.	2	1	33 000	3		
Sortland rådhus 1	Blokk B	Fjerning av gammel vvb	1	1	0	2		
Sortland rådhus 1		Monter nye lys på Jahns kontor.	0	0	0	0		
Sortland rådhus 1		Behov for flere stikkontakter på Harald Ødegårds kon	0	0	0	0		
Sortland rådhus 1		Det er meget lytt til nabokontor 116.	0	0	0	0		
Sortland rådhus 1		Lite lys i trappa ned til kjelleren på sørsiden av Sørfløy	0	0	0	0		
Sortland rådhus 1	Blokk A, B, D	Bytte av pakninger rundt vinduer.	1	-	0	1		
SUM					**25 711 000**			
Sortland rådhus 2							**Utført**	**Dekkes av formålsdrif**
Sortland rådhus 2	2. og 3. etg	Utslitte gulvbelegg	3	3	286 000	6		
Sortland rådhus 2	Teknisk rom	Nytt vanninntak med avstenging og legionellasikring	3	3	350 000	6		
Sortland rådhus 2	Teknisk rom	Oppgradering av sirkulasjonspumper	3	3	165 000	6		
Sortland rådhus 2		Varmeveksler oppgradering/fjerning	3	3	100 000	6		
Sortland rådhus 2	Teknisk rom	Nærvarmerør(fra fjernvarme)	3	3	0	6		
Sortland rådhus 2		Rehabilitering heis og heisrom - KRITISK	3	3	1 500 000	6		
Sortland rådhus 2	Flere steder på bygget	Skader på betongsøyler	3	3	0	6		
Sortland rådhus 2		Defekt varmekabel inngangsparti vest	3	2	70 000	5		
Sortland rådhus 2	Hele bygget.	Rehabilitering av lysarmaturer og lyspunkt	3	2	1 200 000	5		
Sortland rådhus 2	3. etg	Utslitte dører og dørlåser	3	2	220 000	5		
Sortland rådhus 2	Loft	Renovering Samlestokk ventilasjon	3	2	200 000	5		
Sortland rådhus 2	mot sør	Skade på tak	3	2	55 000	5		
Sortland rådhus 2		Isolering av alle rør og ventiler	2	2	0	4		
Sortland rådhus 2		Strømtavler fra byggeår	2	2	0	4		
Sortland rådhus 2		Bytte dører fra samfunnssal 4 stk	2	2	480 000	4		
Sortland rådhus 2	Rom 143, 142	Rehabilitering etter vannskade	2	2	55 000	4		
Sortland rådhus 2	Loft	Etterisolering loft	2	2	55 000	4		
Sortland rådhus 2	2. etg	Utslitt inngangsparti	2	2	300 000	4		
Sortland rådhus 2	2. etg	Oppussing av toaletter, venterom	2	2	0	4		
Sortland rådhus 2	Samfunnssal	Kjøkkeninnredninger utslitt.	2	1	300 000	3		
Sortland rådhus 2	2. og 3. etg	For liten overflate på radiatorer	2	1	1 100 000	3		
Sortland rådhus 2	Hele bygget.	Oppgradering av SD-anlegg	2	1	550 000	3		
Sortland rådhus 2		Skifte av ventilasjonsanlegg/aggregat.	2	1	2 200 000	3		
Sortland rådhus 2	Kjøkken samfunnssal	Ny avtrekksvifte	2	1	165 000	3		
Sortland rådhus 2	Mot sør og øst.	Rehabilitering av fasader	2	1	765 000	3		
Sortland rådhus 2	Hele bygget.	Utslitte hengsler på vinduer	2	1	242 000	3		
Sortland rådhus 2		Dårlig belysning ved benker på vaskerom. Parkveien l	0	0	0	0		
Sortland rådhus 2		Dryppende krane på besøkstoalettet i 3 etasje. rom 3	0	0	0	0		
Sortland rådhus 2		Vannet i kranen i håndvasken på det lille toalettet vår	0	0	0	0		
SUM					**10 358 000**			
			Rådhus 1		**25 711 000**			
			Rådhus 2		**10 358 000**			
TOTAL KOSTNAD			Sum rådhusene		**36 069 000**			

OMSORG OG BOLIGER

TG0	TG1	TG2	TG3			
0	0	6	10		0	16
0	0	48	11	0	0	59
0	4	25	0	4	25	0
7	0	0	0	7	0	
				11	25	75

Rød
34 616 100

	Bruttoareal	2024	2023		Etterslep pr m2	Budsjett 2023
Aktivitetssenteret 2	337	1 317 150	1 256 500	4,83	3 908	-
Aktivitetssenteret 4	208	1 661 500	1 661 500	0,00	7 988	-
Buveien 14 og Avlastningsbolig	434	1 966 000	1 513 500	29,90	4 530	74 000
Kjempenhøy	638	1 492 000	1 100 600	35,56	2 339	35 000
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	10 581	27 903 550	25 336 150	10,13	2 637	280 000
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	220	295 500	258 000	14,53	1 343	40 000
Parkveien 2/Røde kors	1 487	1 925 300	2 395 500	-19,63	1 295	10 000
	13 905	**36 561 000**	**33 521 750**			**439 000**

Bygg	Lokasjon	Navn tilstand	TG	KG	Kostnad		Utført	Dekkes av formålsdrift
Aktivitetssenteret 2								
Margrethe Wiigs vei 2	Utendørs	Trepleie Og rydding av vegitasjon.	3	3	16 500	6		
Margrethe Wiigs vei 2	Rundt bygget	Drenering	3	3	550 000	6		
Margrethe Wiigs vei 2	Kjeller	Uvirksomme vannrør	3	3	55 000	6		
Margrethe Wiigs vei 2		Mangler tilfredsstillende varmeanlegg	3	2	120 000	5		
Margrethe Wiigs vei 2	Rom 2 (m.fl.)	Bytte av vinduer mot vest.	3	2	60 000	5		
Margrethe Wiigs vei 2	Sørenden og nordenden av bygget	Oppgradering av personaltoalett	2	2	80 850	4		
Margrethe Wiigs vei 2	Sørenden av bygget	Hc-toalett	2	2	115 500	4		
Margrethe Wiigs vei 2		Etterisolering av tak	2	2	110 000	4		
Margrethe Wiigs vei 2	Hele bygget	Bytte lyskilder til LED.	2	1	110 000	3		
Margrethe Wiigs vei 2	Hele bygget.	Dørkarmer slitt	2	1	69 300	3		
Margrethe Wiigs vei 2	sør/øst	Behandling av platting og rekkverk	2	1	30 000	3		
SUM					**1 317 150**			
Aktivitetssenteret 4							**Utført**	**Dekkes av formålsdrift**
Margrethe Wiigs vei 4	Hele bygget	Gulvbelegg	3	3	168 000	6		
Margrethe Wiigs vei 4	Hele bygget	Elkraft, generelt	2	3	168 000	5		
Margrethe Wiigs vei 4		Bytte lyskilder til LED	3	2	150 000	5		
Margrethe Wiigs vei 4	Hele bygget	Yttervegger, generelt	2	2	661 500	4		
Margrethe Wiigs vei 4	Hele bygget	Vinduer	2	2	44 000	4		
Margrethe Wiigs vei 4	Hele bygget	Invendige vegger - overflater	2	2	278 000	4		
Margrethe Wiigs vei 4	Sørenden av bygget.	Kjøkkeninnredning	2	2	32 000	4		
Margrethe Wiigs vei 4	Kjeller	Saltutslag innvendig på grunnmur.	2	2	160 000	4		
SUM					**1 661 500**			
Buveien 14 og Avlastningsbolig							**Utført**	**Dekkes av formålsdrift**
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Avlastningsboligen	Inngangsparti mangler hensiktsmessig takoverbygg.	3	3	110 000	6		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Røstveggen mot sør i Buveien 14 er i forfall. Bordkledet" råtner på rot"	2	3	100 000	5		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		På sommer blir det ubehagelig varmt på soverom 103, 107 og 1...	3	2	0	5		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Bytte lyskilder til LED	3	2	220 000	5		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Avlastninga	Utslitt bordkledning	2	2	550 000	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Avlastningsboligen	Slitt gulvbelegg	2	2	33 000	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Demensavdeling	UU uterom	2	2	60 000	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Avlastninga	Det er flere vindu ved stue i avlastninga som er punktert. D...	2	2	110 000	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Mangler hensiktsmessig varmeanlegg	2	2	120 000	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Rom 107	Svidde og skadede gulvbelegg	2	2	55 000	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Hele bygget	Utslitte skyvedører, 8 stk	2	2	0	4		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Hele bygget.	Maling av bygget	2	1	220 000	3		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Nordsiden av bygget	Nedgang til kjeller mangler takoverbygg.	2	1	25 000	3		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Avlastning,demensplasser	Uterommet	2	1	137 500	3		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Hele bygget	Elektrisk anlegg uoversiktlig	2	1	110 000	3		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Rom 007	Sprukket glass i vindu	2	1	0	3		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Punkterte vinduer i stua i avlastninga	0	0	0	0		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Varmeelementer gul på bad ser ut som de har brent merker i g...	0	0	0	0		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Trekk ved kjøkkenvindu i avlastningaMangler pakning. Det e...	0	0	0	0		
Buveien 14 og Avlastningsbolig		Vernerunde sammen med verneombud: listverk rundt vindu er fu...	0	0	0	0		
Buveien 14 og Avlastningsbolig	Rundt hele bygget	Takrenner og nedløp skadet.	2	3	115 500	5		
SUM					**1 966 000**			
Kjempenhøy							**Utført**	**Dekkes av formålsdrift**
Kjempenhøy		Bytte lyskilder til LED	3	2	165 000	5		
Kjempenhøy	Hele bygget	Montering av ledelys i ganger/korridorer	2	2	37 000	4		
Kjempenhøy	Uteområdet	Uterom	2	2	550 000	4		
Kjempenhøy	Ventilasjonsrommet.	Mangler SD-anlegg på bygget.	2	2	440 000	4		
Kjempenhøy		Utslitte gulvbelegg i lelighetene	2	2	300 000	4		
Kjempenhøy		Ikke tilfredstillende kledninger på personaloalett	2	2	0	4		
SUM					**1 492 000**			
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter							**Utført**	**Dekkes av formålsdrift**
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Sykehjemmet.	Slitasjeskader på dører.	3	3	5 500 000	6		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Stabburet og øvrige demensplasser	Farge på gulv, demensavdeling	2	3	404 250	5		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Bad avdelingene må renoveres	Svidd gulvbelegg	3	2	13 200 000	5		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter		Bytte lyskilder til LED	3	2	660 000	5		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Hele bygget.	Utslitt gulvbelegg	2	2	1 276 000	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Hele bygget	Oppgradering av ventilasjonsanlegg	2	2	3 300 000	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Kjellertak	Utspreng betong	2	2	0	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Sykehjemmet	Kjøkkeninnredninger helt utslitt.	2	2	2 090 000	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Kjeller, korridorer m.m	Skadde gipsvegger.	2	2	550 000	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Kjeller	Slitte gulv i kjellerkorridor	2	2	61 500	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter		Benkeplater på kjøkkenene er så slitt at de er vanskelig å rengjøre. Skit se	2	2	0	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Sykehjemmet	Altandører m/beslag	2	1	485 100	3		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Hele bygget	Vinduer; lukkemekanisme	2	1	280 000	3		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Lamartunet	Gjerde,buskrabatter	1	1	35 200	2		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter		Kjøkken kammerset imøtekommer ikke hygieniske krav. Spon trekker var	0	0	0	0		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Hele bygget	Vedlikehold av utvendige trapper og altaner	2	2	61 500	4		
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	Utenfor omsorgsboligene	Inngangsparti omsorgsboliger siger.	2	1	0	3		
SUM					**27 903 550**			
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10							**Utført**	**Dekkes av formålsdrift**
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10		Bytte lyskilder til LED	3	2	110 000	5		
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	Nr 6, 8, 10	Uteområde, plen etc.	2	2	55 000	4		
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	Utvendige vegger, plattinger og gelender.	Maling av bygget.	2	2	115 500	4		
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	Uteområde	Utelys ødelagt.	2	2	15 000	4		
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	Nr 10	Defekt ventilator	2	1	0	3		
Margarethe Wiigs Veg 6 - 8 - 10	Nr 8	Taklist	1	1	0	2		
SUM					**295 500**			
Parkveien 2/Røde kors							**Utført**	**Dekkes av formålsdrift**
Parkveien 2	3. etg	Lekkasje i taket	3	3	0	6		
Parkveien 2	Kjeller, 1. og 2. etg	Bytte lyskilder til LED.	3	2	1 100 000	5		
Parkveien 2	1.etg mot øst og sør	Dårlig vindu	2	2	330 000	4		
Parkveien 2	Til kapellet	Skadet dør	2	2	52 500	4		
Parkveien 2		Kontroll og spyling av avløp.	2	2	0	4		
Parkveien 2	1.etg	Nytt dørfelt til mottaksrommet	2	2	0	4		
Parkveien 2	Underetasjen - vest	Fuktskader i betong yttervegg.	2	1	0	3		
Parkveien 2	2. etg. sør	Vedlikehold/utskifting av vinduer	2	1	97 000	3		
Parkveien 2	2. etg.	Utslitte kjøkkeninnredninger	2	1	305 800	3		
Parkveien 2	Kjøkken 1. og 2. etg.	Kjøkkenventilatorer med dårlig effekt.	2	1	25 000	3		
Parkveien 2	Alle sikringsskap	Mangelfulle kursfortegnelser	2	1	15 000	3		
Parkveien 2		Rommet er delt av med vegg. Det er ikke etablert ny røykmeld...	0	0	0	0		
Parkveien 2	Ved hovedinngangen	Søppeldunker plassert inntil husvegg.	3	3	0	6		
SUM					**1 925 300**			
SUM TOTALT					**36 561 000**			

IDRETT OG KULTUR

KG3	0	0	3	10		0	13
KG2	0	0	11	11	0	0	22
KG1	0	2	37	0	2	37	0
KG0	4	0	0	0	4	0	
	TG0	TG1	TG2	TG3	6	37	35

	Bruttoareal	2024	2023		Etterslep pr m2
Blåbyhallen	9 950	5 761 500	2 705 000	112,99	579
Kulturfabrikken	6 642	1 590 000	27 000	5 788,89	239
Maurnes gymsal og basseng	831	11 252 500	4 953 750	127,15	13 541
Sortlandshallen	5 735	41 900 925	38 349 950	9,26	7 306
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)	130	165 000	165 000	0,00	1 269
	23 288	**60 504 925**	**46 035 700**		

Bygg	Lokasjon	Navn tilstand	TG	KG	Kostnad		Utført	Dekkes av formålsdrift
Blåbyhallen								
Blåbyhallen	Hele bygget	Nytt låsesystem	3	3	220 000	6		
Blåbyhallen	På taket over administrasjonsfløy	Ventilasjonsrom	3	3	500 000	6		
Blåbyhallen	Langsidene av bygget	Nødutganger	2	1	2 200 000	3		
Blåbyhallen		Kjellerdør, defekt assistert åpning	2	1	38 500	3		
Blåbyhallen	Mesanin øst	Gulvbelegg ødelagt	2	1	55 000	3		
Blåbyhallen	Trapp til kjeller	Skader på fliser i trappa til kjeller	2	1	0	3		
Blåbyhallen	Hele bygget.	Kameraovervåkning	2	1	242 000	3		
Blåbyhallen	Hovedinngang.	Gulv i vindfanget.	1	1	0	2		
Blåbyhallen		Mesanin sprekk i betongelement	0	0	0	0		
Blåbyhallen		Utsiden øst, riper og bulker i dører	0	0	0	0		
Blåbyhallen		Sprekk i betongvegg garderobe 1	0	0	0	0		
Blåbyhallen	Blåbyhallen	uterommet	-	-	0	0		
Blåbyhallen	Østsiden og vestsiden	Vannlekkasjer og råte i vegger	2	3	2 286 000	5		
Blåbyhallen		Bytte lyskilder til LED	3	2	220 000	5		
Blåbyhallen		Fuktigutslag/lekasje innside tak hall	0	0	0	0		
					5 761 500			
Kulturfabrikken KF							Utført	Dekkes av formålsdrift
Kulturfabrikken		Bytte lyskilder til LED	3	2	1 500 000	5		
Kulturfabrikken	Rom 2003/2004/2005	Ombygging toalett/bøttekott	2	2	60 000	4		
Kulturfabrikken		For lite varmvann	2	2	0	4		
Kulturfabrikken	Ved porten i vareinntak	Gulvbelegg slitt og skadet.	2	1	30 000	3		
					1 590 000			
Maurnes gymsal og basseng							Utført	Dekkes av formålsdrift
Maurnes gymsal og basseng	Rom 28 - gymsal	Kondensproblemer i tak	3	3	1 000 000	6		
Maurnes gymsal og basseng	Hele bygget.	Skader på takrenner og nedløp	2	2	145 000	4		
Maurnes gymsal og basseng	Underetasje	Skader og stor slitasje på gulvbelegg i hele underetasjen.	2	2	720 000	4		
Maurnes gymsal og basseng	Rom 113 (gymsal) og hele nordsiden	Manglende vedlikehold av vinduer	2	2	100 000	4		
Maurnes gymsal og basseng	Gangen ved jente/guttedusj	Saltutslag innvendig på grunnmur.	2	1	1 968 750	3		
Maurnes gymsal og basseng		UU - Generell tilgjengelighet inkl. garderober.	2	1	870 000	3		
Maurnes gymsal og basseng	Garderober i kjeller	Skifting av dører og maling av vegger	2	1	100 000	3		
Maurnes gymsal og basseng	Rom 101 - Vindfang.	Slitte vegger i vindfang.	2	1	50 000	3		
Maurnes gymsal og basseng	Nord og sørside.	Svært dårlige vinduer og dører.	2	3	1 312 500	5		
Maurnes gymsal og basseng	Hele bygget.	Store mangler på elektrisk anlegg.	2	3	130 000	5		
Maurnes gymsal og basseng	Basseng og gymsal	Vannskader på yttertak og vegger innvendig.	3	2	4 593 750	5		
Maurnes gymsal og basseng	Kjeller.	Store mangler på strømtavle	3	2	262 500	5		
Maurnes gymsal og basseng		Manglende rassikring på tak.	2	2	0	4		
Maurnes gymsal og basseng	Basseng, teknisk rom	Behov for syrepumpe	2	2	0	4		
Maurnes gymsal og basseng	Under bassengkroppen	Rust armering og utspreng betong	2	1	0	3		
					11 252 500			
Sortlandshallen							Utført	Dekkes av formålsdrift
Sortlandshallen	Tribuner	Innvendige trapper	3	3	550 000	6		
Sortlandshallen		Vannlekkasje tak idrettshall og basseng	3	3	5 500 000	6		
Sortlandshallen	Teknisk rom renseanlegg	Branndør/teknisk rom	3	3	77 000	6		
Sortlandshallen		Lekkasje bassengkropp	3	3	13 200 000	6		
Sortlandshallen		Oppgradering hovedtavle	3	3	165 000	6		
Sortlandshallen		Bytte belysningsutstyr til LED	3	2	2 200 000	5		
Sortlandshallen	Ventilasjonsrom 2.etg	Løst gulvbelegg/råte i kontruksjon	3	2	1 650 000	5		
Sortlandshallen	Kjeller	Lekkasjer på renner i basseng	3	2	0	5		
Sortlandshallen	Hele bygget	Alle garderober og dusjer til hallene og bassenget	3	2	4 400 000	5		
Sortlandshallen	Kjeller	Oppgradering teknisk rom	3	2	2 200 000	5		
Sortlandshallen	Oljetankrommet	Lekkasjer rør	3	2	55 000	5		
Sortlandshallen	Kjeller	Utslitt inngangsparti	3	2	220 000	5		
Sortlandshallen	Kjeller under bassengkroppen	Drenering og lufting	2	2	1 760 000	4		
Sortlandshallen	ventilasjonsrom	Ventilasjonsanlegg x 4	2	2	6 600 000	4		
Sortlandshallen		Oppsmuldret pipe	2	2	110 000	4		
Sortlandshallen	Dekke over underkjeller	Frittbærende dekker	2	1	660 000	3		
Sortlandshallen		Oljetank	2	1	138 600	3		
Sortlandshallen		Jording	2	1	30 000	3		
Sortlandshallen	Til underfordelinger	Stigekabler	2	1	220 000	3		
Sortlandshallen	Eldste del av bygget	underfordelinger	2	1	75 000	3		
Sortlandshallen		Kursopplegg for alminnelig anlegg	2	1	1 126 125	3		
Sortlandshallen		UU - Heis	2	1	600 000	3		
Sortlandshallen		Bunnledninger	2	1	36 000	3		
Sortlandshallen		Kondensavløp mangler	2	1	36 300	3		
Sortlandshallen		Isolasjon sanitær- ledninger	2	1	92 400	3		
Sortlandshallen		Varmeveksler	2	1	85 000	3		
Sortlandshallen	Svømmehall og idrettshall.	ventilasjonsrister	2	1	48 500	3		
Sortlandshallen	Luftinntak 3602 og 3603	Kanalisolasjon	2	1	66 000	3		
					41 900 925			
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)							Utført	Dekkes av formålsdrift
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)	UTvendig	Maling av yttervegger	2	1	150 000	3		
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)		Behandling av ytterdører	2	1	10 000	3		
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)	Gang, garderober møterom	Lysarmaturer	2	1	0	3		
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)	Kjøkken/salgsbod	Kjøkkenskap.	2	1	5 000	3		
Idrettsparken (v/Blåbyhallen)	Loft	Ventilasjonsanlegg.	1	1	0	2		
					165 000			

FDV-KOSTNADER PR M2 - inkl. mva

Fra Holte

	Enkel standard Kr/m² BTA	Normal standard Kr/m² BTA	Høy standard Kr/m² BTA	m2	Kostnader nomal standard	Kostnader høy standard	
Skoler	0	770	1 156	20 340	15 661 800	23 513 040	Barneskole
Barnehager	317	483	723	3 202	1 546 566	2 315 046	Barnehage, 5 avd
Omsorgsbygg	0	387	582	13 905	5 381 235	8 092 710	Sykehjem
Administrasjon	316	511	769	9 311	4 757 921	7 160 159	Kontorbygg
Idrett og kultur	675	1 207	1 799	25 393	30 649 351	45 682 007	Flerbrukshall

<TIL UTPRØVING>

SAMMENDRAG VEDLIKEHOLD

Navn	Totalt 202x - 202x	Foreslåtte tiltak 202x	Vedlikehold 202x - 202x	Vedlikehold pr år 202x 202x
Holmstad skole	3 169 170	744 000	2 425 170	606 293
Lamarka skole	4 028 900	290 000	3 738 900	934 725
Maurnes skole	6 224 001	1 300 000	4 924 001	1 231 000
Sigerfjord skole	3 442 850	1 991 000	1 451 850	362 963
Sortland Ungdomsskole	1 520 400	196 000	1 324 400	331 100
Sortland barneskole	15 385 430	230 000	15 155 430	3 788 858
Strand skole	1 225 950	1 854 000	-628 050	-157 013
Holmvannet barnehage	738 550	315 000	423 550	105 888
Jennestad barnehage	1 096 800	1 068 000	28 800	7 200
Lykkentreff barnehage	4 204 845	1 286 000	2 918 845	729 711
Sigerfjord barnehage	427 600	45 000	382 600	95 650
Vestmarka barnehage	2 607 650	921 000	1 686 650	421 663
Strand barnehage	2 466 200	781 000	1 685 200	421 300
Sortland rådhus 1	25 711 000	1 545 000	24 166 000	6 041 500
Sortland rådhus 2	10 358 000	2 907 000	7 451 000	1 862 750
Aktivitetssenteret 2	1 317 150	145 000	1 172 150	293 038
Aktivitetssenteret 4	1 661 500	632 000	1 029 500	257 375
Buveien 14 og Avlastningsbolig	1 966 000	319 000	1 647 000	411 750
Kjempenhøy	1 492 000	383 000	1 109 000	277 250
Lamarktunet Bo- og Rehab.-senter	27 903 550	2 613 400	25 290 150	6 322 538
Margarethe Wiigs Veg 6 -8 -10	295 500	87 000	208 500	52 125
Parkveien 2/Røde kors	1 925 300	552 000	1 373 300	343 325
Blåbyhallen	5 761 500	3 980 000	1 781 500	445 375
Kulturfabrikken	1 590 000	55 000	1 535 000	383 750
Maurnes gymsal og basseng	11 252 500	8 750 000	2 502 500	625 625
Sortlandshallen	41 900 925	205 000	41 695 925	10 423 981
SUM	**179 673 271**	**33 194 400**	**146 478 871**	**36 619 718**

Byggruppe	Totale kostnader	Totale kostnader	Totale kostnader
Skoler	**836 300**	16 739 434	17 387 970
Barnehager	**0**	2 612 820	8 886 825
Idrett og kultur	**0**	8 933 175	51 736 750
Adm og PPD	**0**	0	15 437 500
Omsorg og boliger	**35 200**	1 909 700	34 616 100
	871 500	30 195 129	128 065 145