SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/103
Dok.nr:	25/15357
Arkiv:	FE-614
Saksbehandler:	Remy A. Buschmann
Dato:	12.05.2025

Orienteringssak - Plan for ferdig Sortland barneskole etter brann

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 024/25	Formannskapet	05.06.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Formannskapet vedtar å ta saken til orientering.

Formannskapet behandling - 05.06.2025 - O-024/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Ordfører redegjorde for saken.

Formannskapet O - 024/25 VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Formannskapet vedtok i f-sak 037/25 følgende:

Formannskapet ber kommune direktør forberede sak til formannskapet om planer med tidsramme for når man forventer å ha en ferdig restaurert skole etter brannen.

Formannskapet ber kommunedirektør orientere om hvordan skolesituasjonen for elever og ansatte ved Sortland Barneskole skal løses inntil skolen er ferdig restaurert etter brannen.

FAKTA I SAKEN
Sortland barneskole ble rammet av brann natt til 08.12.2024. Byggene omtalt som B og C ble skadet i brannen, tak overbygget mellom byggene ble også totalskadd. Bygg B ble tatt i bruk igjen februar 2025, men uten trappeløpet i øst som ikke var ferdig rehabilitert. Bygg C, som inneholder skolekjøkken og klasserom i kjelleren ble vesentlig mer skadet. Fjerning av materiale som er ødelagt av brann er

ferdigstilt og det er blåst inn ny isolasjon i takkonstruksjonen i bygg C. Det er nå publisert en konkurranse for gjenoppbygging av takoverbygget, maling av fasader og gjenoppbygging av toalettet i bygg C, frist for tilbuds levering er 28.05.2025 og frist for ferdigstillelse av arbeidene er senest 01.09.2025.

VURDERING
Arbeidet med rehabilitering etter brannen pågår og det er mål om at hele skolen skal være i drift før skolestart 18.08.2025. Hele bygg B er nå ferdig rehabilitert innvendig og elevene kan benytte trappeløp, toaletter og inngangsdør mot øst.

Personalmessige forhold
Bortfallet av bygg C og deler av bygg B er en stor ulempe for skolens personal og elever.

Økonomiske forhold
Hele gjenoppbyggingen dekkes av kommunens forsikringsselskap, kommunens egenandel er kr 50 000.

Folkehelse
Ikke relevant

Klima-, miljø- og naturforhold
Ikke relevant

Skolesituasjonen

På vedtakets andre pkt gis slik tilbakemelding:

I forbindelse med brannen ved Sortland barneskole er det arealet som per mai måned er indisponibel for elever og ansatte ved skolen i all hovedsak mat og helse-rommet. Det betyr at 7. trinn må i dag fraktes til Holmstad skole for å kunne motta opplæring i faget Mat og Helse. Fra og med høsten vil det være opplæring av både 6. og 7. trinn som skal ha dette faget. Det er av stor betydning at det nevnte arealet ved bygg C er klart til bruk ved skolestart eller snarest mulig etter.

KONKLUSJON
Rehabiliteringen går som planlagt, og det forventes at skolen skal være i full drift ved eller like etter skolestart 2025.