asplan viak

KORRIGERINGSLISTE

Prosjekt : **Gapahuk Bø Grunneierlag**

dato : 02.06.2021

Postnr	Tekst	enh.	Anbudets mengde	Korrigert mengde	enh. pris	Anbudets sum	Korrigert Sum	Tillegg	Fradrag	Regn arb.	Godkjent av Byggherre	Merknader
						0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Svill tømmer Ø25 Impregnert	lm	12,2		230,00	2806,00	0,00	0,00	-2806,00			
	Legging svillstokker	lm	12,2		320,00	3904,00	0,00	0,00	-3904,00			
2	Bjelkelag gulv 48 x 148 impr	lm	50		46,90	2345,00	0,00	0,00	-2345,00			
	Legging av bjelkelag	m2	15,7		640,00	10048,00	0,00	0,00	-10048,00			
3	Søyle rundtømmer Ø250 impr inkl boltefester	lm	10		270,00	2700,00	0,00	0,00	-2700,00			
	Montering søyler	stk	4		640,00	2560,00	0,00	0,00	-2560,00			
4	Gulvbord 28x123	lm	140		14,90	2086,00	0,00	0,00	-2086,00			
	Legging av gulvbord	m2	15,7		448,00	7033,60	0,00	0,00	-7033,60			
5	Trinn til bakkenivo 48 x 198 impr	lm	30		61,90	1857,00	0,00	0,00	-1857,00			
	Trinn til bakkenivo 48 x 98 impr	lm	24		30,90	741,60	0,00	0,00	-741,60			
	Montering trapp	TV	12		370,00	4440,00	0,00	0,00	-4440,00			
6	Bindingsverk 48x 98	lm	80		28,20	2256,00	0,00	0,00	-2256,00			
	Lekt impregnert 30 x 48	lm	60		10,30	618,00	0,00	0,00	-618,00			
	Villmarkspanel	lm	200		15,50	3100,00	0,00	0,00	-3100,00			
	Tømmerarbeider vegger	m2	27,2		640,00	17408,00	0,00	0,00	-17408,00			
7	Ø250 takåser	lm	13,6		230,00	3128,00	0,00	0,00	-3128,00			
	Montasje takåser	TV	6		370,00	2220,00	0,00	0,00	-2220,00			
8	Taksperrer 36 x 198 inkl randbjelke	lm	46		57,90	2663,40	0,00	0,00	-2663,40			
	Legging taksperrer	m2	26,5		640,00	16960,00	0,00	0,00	-16960,00			
9	Taktro 18 x 120 med mer	lm	242		17,30	4186,60	0,00	0,00	-4186,60			
	Legging av taktro	m2	26,5		448,00	11872,00	0,00	0,00	-11872,00			
10	Frontbord og vindskier Vildmarkspanle tilpasset.	lm	40		15,50	620,00	0,00	0,00	-620,00			
	Montasje frontbord og vindskier	lm	18		320,00	5760,00	0,00	0,00	-5760,00			
11	Papp selvbygger	Rull	5		1440,00	7200,00	0,00	0,00	-7200,00			
	Legging takpapp	tv	26,5		448,00	11872,00	0,00	0,00	-11872,00			
12	Vortepapp	m2	35		58,00	2030,00	0,00	0,00	-2030,00			
	Legging vortepapp inkl festemidler	m2	27,5		448,00	12320,00	0,00	0,00	-12320,00			
13	Torvstokk 36 x 198 impr	lm	4,6		53,00	243,80	0,00	0,00	-243,80			
	Montasje torvstokk inkl festemidler	lm	4,6		600,00	2760,00	0,00	0,00	-2760,00			
	Næver	eske	1,5		435,00	652,50	0,00	0,00	-652,50			
	Montasje Næver	TV	4		370,00	1480,00	0,00	0,00	-1480,00			
14	Tovtaksjord	sekk	83		160,00	13280,00	0,00	0,00	-13280,00			
	Legging torvtak	m2	27,5		320,00	8800,00	0,00	0,00	-8800,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Festemidler 8% av materialkost	rs	1		4200,00	4200,00	0,00	0,00	-4200,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sum eks mva :						176151,50	0,00	0,00	-176151,50	0,00	0,00	
Netto tillegg fradrag :								176151,50	0,00			
Sum materialer eks mva						56713,90						
Sum arbeider eks mva						119437,60						