SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/4467
Dok.nr:	25/19547
Arkiv:	FA-J80
Saksbehandler:	Marius Frantzen
Dato:	16.06.2025

Orienteringssak - Fremdrift Dam Storvatnet

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 029/25	Formannskapet	26.06.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Formannskapet tar saken til orientering.

Formannskapet behandling - 26.06.2025 - O-029/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Enhetsleder prosjekt og utvikling, Marius Frantzen, orienterte om saken.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (1 Frp, 5 H og 2 Ap).

Formannskapet O - 029/25 VEDTAK:
Formannskapet tar saken til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Orientering om status og videre fremdrift i prosjektet "Dam ved Storvatnet", samt de tilhørende følgeprosjektene og konsekvensene som følger av gjennomføringen.

FAKTA I SAKEN

Bakgrunnen for prosjektet er at dammen ved Storvatnet ikke tilfredsstilte krav til sikkerhet; krav fra NVE førte til at bygging av ny dam ble tatt inn i Hovedplan for vannforsyning. Storvatnet ble midlertidig nedtappet i januar/februar 2020 som et sikkerhetstiltak. NVE vurderte da tiltaket som konsesjonsfritt,

under forutsetning av at det innen fire år ble bygget ny dam i betong og at vannspeilet ble hevet til opprinnelig nivå. Gjennomarbeidet med konsesjon knyttet til Lilandsvannet og avklaringer rundt det samme for Storvatnet er det klart at det må søkes konsesjon knyttet til Storvatnet.

Prosjektet har de siste årene vært gjennom flere viktige faser. Multiconsult har i 2020 utarbeidet et grunnprosjekt med mengdebeskrivelse og tekniske tegninger. Disse skal nå revideres for å være i tråd med dagens normer og gjøres klare som konkurransegrunnlag. Parallelt arbeider Asplan Viak med nødvendige utredninger knyttet til vannforsyning, vannkvalitet og miljø. Feltarbeid for naturkartlegging starter sommeren 2025 og avsluttes med rapporter høsten samme år. Disse skal danne grunnlag for konsesjonssøknaden, som planlegges sendt til NVE ved årsskiftet 2025/2026.

Det er vurdert tre ulike strategier for konsesjonsprosess: å forsøke å opprettholde konsesjonsfritak, å søke separat konsesjon for Storvatnet, eller å levere en samlet søknad for både Storvatnet og Lilandsvatnet. Etter dialog med NVE og på bakgrunn av anbefaling fra rådgiver, har administrasjonen besluttet å gå videre med det sistnevnte alternativet. Dette gir en helhetlig vurdering av den koblede vannforsyningen og forenkler videre drift og beredskap.

Gjennomføringen av hovedprosjektet medfører også en rekke følgeprosjekter og konsekvenser. Blant annet må det gjennomføres naturkartlegging i Storvasselva i tråd med regional vannforvaltningsplan, og det må utføres nye hydrologiske beregninger basert på fersk dybdekartlegging sommeren 2025. Reserveløsningen med Lilandsvatnet må inkluderes i konsesjonssøknaden og krever også egne analyser. I tillegg må det utarbeides reguleringsplan for Storvatnet høsten 2026, blant annet for å avklare adkomst, damhøyde og massetak. Dette danner også grunnlaget for eventuelle markerverv.

Risikoen i prosjektet er knyttet særlig til myndighetsbehandlingstiden hos NVE, samt til usikkerhet rundt historisk vannforbruk og kostnadsutvikling i anleggsmarkedet. Forhandlinger med grunneiere kan også påvirke fremdriften. Multiconsult vil oppdatere kostnadsestimatene høsten 2025, og det tas sikte på å ha et komplett konkurransegrunnlag klart i løpet av 2026.

Tentativ Fremdriftsplan for Dam ved Storvatnet:

I desember 2025 vil revidert forprosjekt og oppdatert kostnadsramme bli lagt frem for godkjenning.

Høsten 2026 behandles forslag til reguleringsplan og markerverv.

Våren 2027 vil det bli lagt frem forslag om igangsetting, forutsatt at konsesjon er gitt og finansiering er avklart.

Oppsummert er prosjektet i gang med mål om byggestart våren 2027.