Sortland kommune

Langbakkveien

- Rehabilitering av toppdekket Lanbakkvegen ble overlevert Sortland Kommune september 2022. Overtakelsen ble godkjent med mangeliste.
- I mangellisten fremkom det at slitelag med asfalt var noe tynt på sine plasser, som skulle være 5+12 cm. Entreprenør har forsøkt utbedret dette tidligere, 2023 og 2024 utbedring ikke godkjent.
- Entreprenøren har ansvar for å utbedre de feil og mangler som blir påvist ved overtakelse. Så har ikke skjedd i denne sammenheng. Vår oppfølging burde vært mer på tidligere, ettersom entreprenørens innsats uteble.
- Det har vært dialog mellom SK og entreprenør. Entreprenør har vært befaring sammen med SK i uke 33. Det ble samtidig avholdt møte mellom partene og dette skulle utføres ila 14 dg tid, dvs. i løpet av uke 35/36.
- Entreprenøren har ikke gjort noe videre etter befaringen og møte selv om det er purret på flere ganger.
- Etter samtale med daglig leder hos entreprenør 3/9 ble det lovet at det skulle tas tak og bli fulgt opp.
- Det ble bekreftet i går at entreprenør har sendt inn arbeidsvarslingsplan for arbeidet og at det vil starte så snart plan er godkjent.