# Månedsrapport januar 2026
# Sortland kommune

## Innstilling til vedtak

### Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

*Beløp i 1000*

| | Oppr. bud. 2026 | Ny årsprognose | Forslag til budsjettendring |
|---|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | 175 907 | 269 204 | 93 297 |
| Tilskudd til andres investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 3 150 | 3 150 | 0 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 |
| **Sum investeringsutgifter** | **179 057** | **272 354** | **93 297** |
| | | | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | −24 551 | −37 591 | −13 040 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | −65 200 | −65 200 | 0 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | −86 156 | −166 413 | −80 257 |
| **Sum investeringsinntekter** | **−175 907** | **−269 204** | **−93 297** |
| | | | |
| Videreutlån | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | −40 000 | −40 000 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | −4 000 | −4 000 | 0 |
| **Netto utgifter videreutlån** | **0** | **0** | **0** |
| | | | |
| Overføring fra drift | −3 150 | −3 150 | 0 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 |
| **Sum overføring fra drift og netto avsetninger** | **−3 150** | **−3 150** | **0** |
| | | | |
| **Fremført til inndekning i senere år (udekket)** | **0** | **0** | **0** |

# Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

## 1. Investeringer i varige driftsmidler

*Beløp i 1000*

| | Oppr. bud. 2026 | Ny årsprognose | Forslag til budsjettendring |
|---|---|---|---|
| **Driftsmateriell og transportmidler** | | | |
| EPJ system | 4 200 | 4 200 | 0 |
| Aggregat legekontor | 1 100 | 1 100 | 0 |
| Helsehus - Utstyr | 535 | 535 | 0 |
| Spider KI | 400 | 400 | 0 |
| KI - Helse og omsorg | 200 | 200 | 0 |
| Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet | 200 | 200 | 0 |
| Pumpemaskin kjøkken LMT | 132 | 132 | 0 |
| Vendeseng Lamarktunet | 120 | 120 | 0 |
| Jormorbenk medtilhørende utstyr | 100 | 100 | 0 |
| Nytt arkivrom | 1 000 | 1 000 | 0 |
| IT - ramme | 1 250 | 1 250 | 0 |
| Biler - Helse og omsorg | 3 000 | 7 294 | 4 294 |
| El- ladere - Komm. bygg | 200 | 400 | 200 |
| Kameraovervåkning - kommunale bygg | 250 | 250 | 0 |
| **Sum Driftsmateriell og transportmidler** | **12 687** | **17 181** | **4 494** |
| **Kommunale bygninger** | | | |
| Bygg og eiendom | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Holmstad skole - rehabilitering bygg | 0 | 159 | 159 |
| Sigerfjord skole - rehabilitering bygg | 0 | 550 | 550 |
| Sortland barneskole oppgradering bygg | 2 000 | 2 490 | 490 |
| SFO kjøkken Sortland barneskole | 500 | 500 | 0 |
| Kjøkken Strand barnehage | 300 | 300 | 0 |
| Vestmarka bhg - rehabilitering bygg | 0 | 150 | 150 |
| Strand bhg - rehabilitering bygg | 0 | 200 | 200 |
| Lamarktunet - Rehab. Utv./innv. | 500 | 1 060 | 560 |
| Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak | 200 | 200 | 0 |
| Jennestad brygge fundament | 200 | 200 | 0 |
| Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II | 200 | 320 | 120 |
| Bygg Aronsvei - rehabilitering | 0 | 319 | 319 |
| **Sum Kommunale bygninger** | **13 900** | **16 448** | **2 548** |
| **Park og anlegg** | | | |
| Uteområdet barnehage | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Friluftsområder - oppgradering | 200 | 200 | 0 |
| Utområder - Byplan | 250 | 544 | 294 |
| Blåbyhallen - rehabilitering bygg | 500 | 500 | 0 |
| Hall i Lamarka | 62 700 | 70 750 | 8 050 |
| Sortlandshallen - rehabilitering | 500 | 500 | 0 |
| **Sum Park og anlegg** | **65 150** | **73 494** | **8 344** |
| **Vann, avløp og VVA** | | | |
| VA Separering Kirkåsveien, nord og sør | 6 000 | 7 000 | 1 000 |
| VVA Natlandsveien, sanering | 4 000 | 7 660 | 3 660 |
| VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning | 9 300 | 24 900 | 15 600 |
| VA - 2 nye biler | 1 800 | 1 800 | 0 |
| VA - Truck til verksted | 300 | 300 | 0 |
| HP vann – diverse tiltak | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| Vann - damanlegg Storvannet | 2 000 | 5 695 | 3 695 |
| Vann - økt vannkapasitet sentrum | 0 | 940 | 940 |
| Vann - inntak Liland | 0 | 3 073 | 3 073 |
| Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata | 0 | 720 | 720 |
| Avløp - renseanlegg Myrland | 0 | 1 430 | 1 430 |
| Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum | 7 650 | 7 650 | 0 |
| Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda | 4 200 | 4 320 | 120 |

| | Oppr. bud. 2026 | Ny årsprognose | Forslag til budsjettendring |
|---|---|---|---|
| Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Avskjæring Havnegata - Kystvakta | 0 | 6 500 | 6 500 |
| Pumpeledning Strandskog - Myrland | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Pumpestasjon Strandskog | 0 | 3 450 | 3 450 |
| Pumpestasjon strand sentrum | 0 | 3 300 | 3 300 |
| Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg | 0 | 2 950 | 2 950 |
| Pumpeledning Sørhamna - Strandskog | 0 | 1 650 | 1 650 |
| Pumpestasjons Havnegata | 2 600 | 3 850 | 1 250 |
| Ny pumpestasjon kystvakta | 4 200 | 4 200 | 0 |
| Pumpestasjon Sjøgata | 4 100 | 4 100 | 0 |
| Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund | 3 600 | 3 600 | 0 |
| Pumpeledning Kystvakta Selnes | 2 500 | 2 500 | 0 |
| **Sum Vann, avløp og VVA** | **54 450** | **109 288** | **54 838** |
| **Vei, trafikk og gatelys** | | | |
| Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei | 0 | 1 520 | 1 520 |
| Veifres | 370 | 530 | 160 |
| Vei - Åsveien Solveien | 3 250 | 3 430 | 180 |
| VEI- torg parkeringsplasser | 600 | 960 | 360 |
| Vei - Asfalt termo container | 200 | 200 | 0 |
| Vei - Bakkeveien sanering | 500 | 500 | 0 |
| G/S Sigerfjord | 0 | 10 838 | 10 838 |
| G/S Vesterveien | 900 | 1 045 | 145 |
| Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan | 200 | 200 | 0 |
| Vei - Parkering skiltplan/skilt | 0 | 461 | 461 |
| Bjørklundvn, nedre del | 0 | 2 786 | 2 786 |
| Bjørklundv - Vesterv sammenkobling | 2 000 | 8 257 | 6 257 |
| Gatelys - systematisk utskifting | 1 200 | 1 416 | 216 |
| **Sum Vei, trafikk og gatelys** | **9 220** | **32 143** | **22 923** |
| **Tomter** | | | |
| Rundheia/Lamarka | 300 | 300 | 0 |
| Skytterhaugen | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Tomtefelt - ramme | 200 | 200 | 0 |
| Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv | 0 | 150 | 150 |
| **Sum Tomter** | **20 500** | **20 650** | **150** |
| **Investeringer i varige driftsmidler** | **175 907** | **269 204** | **93 297** |

## Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

*Beløp i 1000*

| | Oppr. bud. 2026 | Ny årsprognose | Forslag til budsjettendring |
|---|---|---|---|
| **Investeringer i varige driftsmidler** | **0** | **0** | **0** |

## Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

*Beløp i 1000*

| | Oppr. bud. 2026 | Ny årsprognose | Forslag til budsjettendring |
|---|---|---|---|
| Finansiering investering | 3 150 | 3 150 | 0 |
| **Investeringer i aksjer og andeler i selskaper** | **3 150** | **3 150** | **0** |

## Utlån § 5-5 andre ledd

*Beløp i 1000*

| | Oppr. bud. 2026 | Ny årsprognose | Forslag til budsjettendring |
|---|---|---|---|
| **Utlån av egne midler** | **0** | **0** | **0** |
| | | | |
| **Sum del 1-4** | **179 057** | **272 354** | **93 297** |

## Status investeringsprosjekter

*Beløp i 1000*

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda | 4 200 | 4 320 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 4,2 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 4,32 MNOK.**<br>Første del av prosjektet er avsluttet, og går nå over i fase 2. Prosjektering pågår, noe vanskelig da det er et stort flatt område som skal ledes til ett felles avløp. Prosjektering i 2025, utførelse i 2026. Første del har vært etablering av slamavskillere, fase to vil være oppsamling (pumpestasjon). Ubrukte midler fra 2025 foreslås overført til 2026 (0,120 MNOK)Status pr. 31.12.2025: Er fortsatt i forprosjektfase, vurdere 3 ulike pumpeløsninger. Avgjørelse om løsning ligger hos kommunalteknikk. Det er dialog med grunneiere, arbeidsavtaler er utarbeidet, men ikke utsendt. | 120 |
| | | | | |
| Avløp - avløpsanlegg/ - ledninger Strandgata | 0 | 720 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,720 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK.Prosjektet ble gjennomført i 2023 og kostnadene ble lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her manglet en sluttfaktura fra entreprenør.Udisponerte midler på 1,453 MNOK ble overført til 2024 for endelig avregning. Pumpestasjonene er montert og satt i prøvedrift. Innestående beløp utbetales ved godkjent prøvedrift. Ubrukte midler på 1,179 MNOK ble derfor overført til 2025.Foreslår å overføre ubrukte midler fra 2025 til 2026 på 0,72 MNOK.Status pr. 31.12.2025: pumpestasjonene er godkjent. | 720 |
| | | | | |
| Avløp - renseanlegg Myrland | 0 | 1 430 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 1,430 MNOK.**<br>Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring om hvilket rensekrav det vil bli etter §14 i forurensningsforskriften. Ubrukte midler 2024 på 1,487 MNOK ble overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026 på 1,43 MNOK. | 1 430 |
| | | | | |
| | | | | |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Avskjæring Havnegata - Kystvakta | 0 | 6 500 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 6,5 MNOK.**<br>Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026 (6,5 MNOK). | 6 500 |
| | | | | |
| Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg | 0 | 2 950 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 2,95 MNOK.**<br>Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i ledighet i stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026 (2,95 MNOK). | 2 950 |
| | | | | |
| Biler - Helse og omsorg | 3 000 | 7 294 | **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 3,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 7,294 MNOK.**<br>Ubrukte midler 2025 foreslås regulert til 2026. (4, 294 MNOK) | 4 294 |
| | | | | |
| Bjørklundv - Vesterv sammenkobling | 2 000 | 8 257 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,5 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 8,257 MNOK.**<br>KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. (Fordelt i økonomiplan 25-28: 10 MNOK i 2025 og 18,5 MNOK i 2026).Prosjekteringen pågår, berørte grunneiere er løpende informert om fremdriften. Prosess med eiendomserverv er startet. Udisponerte midler 2024 på 0,287 MNOK er overført til 2025.Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 6,257 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Prosjektering VVA er i ferd med å ferdigstilles. Her er gjort undersøkelser av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak. | 6 257 |
| Bjørklundvn, nedre del | 0 | 2 786 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 16,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 2,786 MNOK.**<br>Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsplan pågår, og vil bli behandlet tidlig i 2026. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig. Udisponerte midler 2024 på 1,534 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 2,786 MNOK til 2026. | 2 786 |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| Investering | Opprinnelig budsjett | Ny årsprognose | Kommentar | Forslag til budsjettendring |
| Bygg Aronsvei - rehabilitering | 0 | 319 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,319 MNOK.**<br>KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig. Prosjektet pågår. Udisponerte midler 2024 på 0,119 MNOK ble overført til 2025.Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,319 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Behov for oppgradering er betydelig større enn tildelte midler. Oppstart utsatt til 2026 for videre vurdering av kostnadsbildet. | 319 |
| El- ladere - Komm. bygg | 200 | 400 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,4 MNOK.**<br>Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på Strand skole. Status pr. 31.12.2025: Løpende prosjekt. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK til 2026. | 200 |
| | | | | |
| G/S Sigerfjord | 0 | 10 838 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 10,838 MNOK.**<br>KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen er oppdatert i 2024 og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse er forskjøvet til 2025. Udisponerte midler 2024 på 5,252 MNOK ble overført til 2025.Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 10,838 MNOK til 2026.Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK. Status pr. 31.12.2025: Multiconsult arbeider med siste del av prosjektering VVA. Arbeidsavtaler er sendt ut til innbyggerne i Sigerfjord. Folkemøte vil bli avholdt medio februar 2026. Mulig oppstart høst 2026 hvis alt går etter planen i forhold til eiendomservervelse/arbeidstillatelse. | 10 838 |
| | | | | |
| G/S Vesterveien | 900 | 1 045 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,9 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,9 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 1,045 MNOK.**<br>KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse trafikksikkerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsplan er ferdig utarbeidet. Oppstart prosjektering vil skje i løpet av 1.kvartal 2025. Udisponerte midler 2024 på 0,577 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,145 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Regulering er til sluttbehandling hos planmyndighet. Videre prosjektering etter behandling. | 145 |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Gatelys - systematisk utskifting | 1 200 | 1 416 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 1,2 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 1,416 MNOK.**<br>KS 113/23: 4,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Nye lys og sammenkobling/avmåling Nedre Ånstad Vei. Utskifting av lys Sjøgata komplett. Etablert nye lys Brekkaveien. Sluttført prosjekt Tore hunds vei. Fv820 Europris oppgradering av jordkabel og erstattet manglende stolpe. Løpende prosjekt fra år til år. Overskridelser i 2024 (11,09 %) er på grunn av stormskader forårsaket av "Ingunn". Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,216 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Her er byttet ut 150 defekte armaturer som er erstattet med led lys. (blant annet rundt barneskolen, Vestmarka, Vesterveien, Strand 2 mot Sigerfjord, Steiroveien). Prosjektet i Blokken langs Fylkesveien er under utførelse. Luxsave styringer montert i 30 avmålings skap i 2025. Utskifting av kabel før asfaltering Nordre Frydenlund Alle. | 216 |
| | | | | |
| Hall i Lamarka | 62 700 | 70 750 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 230,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 62,7 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 70,750 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK ble overført til 2024. Bevilgning i 2024 samlet: 2,235 MNOK. Samspillsentreprenør er kontrahert og prosjektet er i gang med skissefase. Regulering og grunnerverv pågår parallelt. Udisponerte midler 2024 på 0,631 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 8,050 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2025: vedtak i D - 004/25 etter framlegg av drøftingssak: Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre det innen rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innenfor vedtatte rammer. I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet. Her jobbes administrativt med å få ned beregnede kostnader i prosjektet. Status pr. 31.08.2025: Fortsatt arbeid med å få ned beregnede kostnader for bygget. Målpris 2/endelig presenteres 15.09, og legges frem for politisk behandling i oktober. Status pr. 31.12.2025: kostnadene er kommet ned i henhold til budsjett. KS har vedtatt at vi skal gå videre med bygging av flerbrukshall med Consto som entreprenør. Forventet oppstart detaljprosjektering i løpet av mars måned. | 8 050 |
| | | | | |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv | 0 | 150 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK.**<br>Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus.Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet ble det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024.Reguleringsarbeid pågår for etablere avkjøring fra FV82 til Holmen nord og Calanus. Oppstart prosjektering sommer 2025. Udisponerte midler 2024 ble overført til 2025. Brukt prosjekt 51202 til overføring for 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK til 2026.Status 31.12.2025: Her må bevilges midler til ferdigstillelse av krysset, kostnad beregnet til 3,5 MNOK. Dette må bevilges før oppstart kan iverksettes. | 150 |
| | | | | |
| Holmstad skole - rehabilitering bygg | 0 | 159 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2026: 0,159 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Rehabilitering av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg og ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026.Status pr. 31.08.2025: Pågår, ferdigstilles i løpet av året. | 159 |
| | | | | |
| HP vann – diverse tiltak | 1 000 | 2 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 1,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 1,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 2,0 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 3,0 MNOK til tiltak i 2024. Overført fra 2023: 1,0 MNOK. Hovedplan vann: diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift. Tiltak vurderes å være ordinære driftstiltak som ikke kan føres over investeringsregnskapet. Det er derfor tenkt at midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak vann. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK over til 2026. | 1 000 |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Lamarktunet - Rehab. Utv./innv. | 500 | 1 060 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,5 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 1,06 MNOK.**<br>1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21.Status pr. 31.12.2025: Kjøkken er levert, men faktura ikke mottatt. Budsjettmidler må overføres til 2026. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,56 MNOK over til 2026. | 560 |
| | | | | |
| Pumpeledning Strandskog - Myrland | 0 | 4 500 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 4,5 MNOK.**<br>Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 4,5 MNOK til 2026. | 4 500 |
| | | | | |
| Pumpeledning Sørhamna - Strandskog | 0 | 1 650 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 1,65 MNOK.**<br>Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,65 MNOK til 2026. | 1 650 |
| | | | | |
| Pumpestasjon strand sentrum | 0 | 3 300 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 3,3 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt 63105-63104.Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre.Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,3 MNOK til 2026. | 3 300 |
| | | | | |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Pumpestasjon Strandskog | 0 | 3 450 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 3,45 MNOK.**<br>Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,45 MNOK til 2026. | 3 450 |
| | | | | |
| Pumpestasjons Havnegata | 2 600 | 3 850 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,85 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 2,6 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 2,6 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 3,85 MNOK.**<br>Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,25 MNOK til 2026. | 1 250 |
| | | | | |
| Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II | 200 | 320 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,6 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,32 MNOK.**<br>KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og fortsetter i 2026. Foreslår overføring av udisponerte midler fra 2025 på 120 TNOK til 2026. | 120 |
| Sigerfjord skole - rehabilitering bygg | 0 | 550 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,359 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,550 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Ut fra meldte særskilte behov ble budsjett regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024.I sommerferien 2024 er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Prosjektet pågår. Gjenstående tiltak for universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene når skolen er i drift. Udisponerte midler fra 2024 på 1,7 MNOK ble overført til 2025 for sluttføring av prosjektet. Prosjektet pågår og skal tilføres midler ihht. vedtak PS - 077/24 - 5,6 MNOK i 2025. Fratrukket opprinnelig budsjett 2025 og ubrukte midler, gjenstår det 3,499 MNOK som er regulert inn for 2025 i økning av rammen. Status pr. 31.12.2025: prosjektet avventer sluttfaktura. Ubrukte midler 2025 på 0,550 MNOK overføres til 2026. | 550 |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Sortland barneskole oppgradering bygg | 2 000 | 2 490 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 2,49 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 2,0 MNOK per år i 2024-2027 til oppgradering av Sortland barneskole. Tiltak som er under utførelse: Skifte inngangsparti, lys skifte, samt rehabilitering av sanitæranlegg. Utskifting av lysarmaturer til LED i noen klasserom har medført budsjettoverskridelser i 2024. Prosjektet videreføres i planperioden. Budsjettoverskridelser i 2024 er inndekket med at investeringsutgiftene ble redusert i 2025. Status pr. 31.12.2025: ferdig med å skifte vinduer som planlagt. Lys og låsesystemer i henhold til gjennomføringsplan. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,49 MNOK til 2026. (Ubrukt 2025: 859 TNOK med fradrag av overforbruk 2024, 371 TNOK.) | 490 |
| | | | | |
| Strand bhg - rehabilitering bygg | 0 | 200 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak sees i sammenheng med prosjekt 2197 (Strand skole, samme bygg).Status pr. 31.12.2025: Skifte av vindu planlagt, men ikke startet opp. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK til 2026. | 200 |
| | | | | |
| Utområder - Byplan | 250 | 544 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,25 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,544 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak pr år i økonomiplanperioden 2023-2026.I byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreført i 2024. Det ble overført udisponerte midler fra 2024 på 0,228 MNOK til 2025.Foreslås å overføre ubrukte midler 2025 på 0,294 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: arbeidet med en helhetlig plan og strategi for havnepromenaden samt nødvendige konkrete tiltak er under planlegging i samarbeid med byforening og grunneiere. | 294 |
| | | | | |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning | 9 300 | 24 900 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,6 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 9,3 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 24,9 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler ble flyttet over til 2024. Totalt budsjett for 2024 var 15,5 MNOK. Det er gjennomført mindre separerings jobber i 2024. Det er også gjort prosjektering for 2 områder sør i Sortland. Videre foregår det løpende prosjekteringer videre nordover. Nødvendige grunneieravtaler hentes inn. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse. Udisponerte midler 2024 på 12,758 ble overført til 2025.<br>Status pr. 31.12.2025: hovedprosjekt 60050, KDP avløp vannmiljø - separering avløpsledning er delt opp i følgende underprosjekter:<br>60052 KDP avløp vannmiljø: Myrland Nord. Grunneieravtaler 80% ferdig, anbudsdokumentene er klare, men sendes ikke ut før 100% grunneieravklaring.<br>60053 KDP avløp vannmiljø: Margrethe Wiigs vei. Prosjektering og grunneieravtaler er på plass, anbud sendes ut snart.<br>60054 KDP avløp vannmiljø: Snekkerveien. Prosjektering igangsatt, grunneierliste er laget, men ingen er kontaktet enda.<br>60055 KDP avløp vannmiljø: Separering Kjempenhøy. Ikke kommet i gang enda.<br>60056 KDP avløp vannmiljø: Kartlegging sone 5. Sone 5 er delt inn i 9 delsoner, 3 av de er kartlagt og sone 4 er i prosess nå.<br>60057 KDP avløp vannmiljø: Nord-Steiro separering. Ikke kommet i gang enda.<br><br>Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 15,6 MNOK til 2026. | 15 600 |
| | | | | |
| VA Separering Kirkåsveien, nord og sør | 6 000 | 7 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 6,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 6,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 7,0 MNOK.**<br>Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK ble overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår fortsatt, og følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK til 2026. | 1 000 |
| | | | | |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Vann - damanlegg Storvannet | 2 000 | 5 695 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 5,695 MNOK.**<br>Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt. Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK. Videre arbeides det med oppstart av prosjekt ny demning. Forventes oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,895 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: vi engasjerer nå prosjekterende for å komme i gang med prosjekteringen som er gjort. Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, søknad konsesjon under utarbeidelse. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,695 MNOK til 2026. | 3 695 |
| | | | | |
| Vann - inntak Liland | 0 | 3 073 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 3,073 MNOK.**<br>Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring med byggesaksbehandlingen. Det er noe mindre arbeid som gjenstår før anlegget kan tilføres vann, og noe opprydningsarbeider. Søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter. Økonomi: prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert. Udisponerte midler 2024 på 3,073 MNOK ble overført til 2025. Foreslår og overføre ubrukte midler 2025 på 3,073 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: ingen endring. Konsesjonssøknad er under utarbeidelse. | 3 073 |
| | | | | |
| Vann - økt vannkapasitet sentrum | 0 | 940 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,94 MNOK.**<br>Mangelliste fra overlevering er ikke utbedret enda. Innestående beløp utbetales ved godkjent utførelse. Forventet ferdigstilt til høsten 2025. Udisponerte midler 2024 er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,94 MNOK til 2026. | 940 |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei | 0 | 1 520 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 1,52 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK. Overført til 2024: 4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK. Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann). Dårlig tilstand på avløp og overvanns-nettet i Kong Øysteins vei har tvunget frem en utvidet undersøkelse av nettet før en kan starte om-prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,85 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Vi omprioriterer arbeidet fra Bjørklundveien/Vesterveien sammenkobling for å ferdigstille utrykningsveien innen ambulanse og politi er klar til å ta sine bygg i bruk. Sortland brannstasjon kan da få utstedt sin ferdigattest. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,52 MNOK til 2026. | 1 520 |
| | | | | |
| Vei - Parkering skiltplan/skilt | 0 | 461 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,461 MNOK.**<br>Løpende prosjekt fra år til år. 2024: Oppmerking av resterende parkering i sentrum. Udisponerte midler 2024 på 0,461 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Ikke kommet i gang i år. Påløpt noen kostnader i forbindelse med skilting mm. (Parkering - myndighet).Foreslår og overføre ubrukte midler på 0,461 MNOK fra 2025 til 2026. | 461 |
| | | | | |
| Vei - Åsveien Solveien | 3 250 | 3 430 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,25 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 3,25 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 3,43 MNOK.**<br>Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er nå kommet i gang. Må ses i sammenheng med Kirkåsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 0,5 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,18 MNOK til 2026. | 180 |

| | Årets budsjett | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **Opprinnelig budsjett** | **Ny årsprognose** | **Kommentar** | **Forslag til budsjettendring** |
| VEI- torg parkeringsplasser | 600 | 960 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,6 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,6 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,96 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK per år (2023-2026) til oppgradering av torg og parkeringsplasser. I planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum. Planlegging er gjennomført og prosjektet startet opp i 2023. Noe gjenstående arbeid/kostnader ble overført til 2024. Disse ble sluttført 2024 innenfor total ramme. Status pr. 31.12.2025: arbeidet i 2025 startet opp med merking, asfaltering, lys mm., og vil fortsette i 2026 forutsatt at ubrukte midler overføres. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 360 TNOK til 2026. | 360 |
| Veifres | 370 | 530 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,17 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,37 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,37 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,53 MNOK.**<br>Status 2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett. Ubrukte midler på 160 TNOK foreslås overført til 2026 og budsjett for bak skrape til veifres + kantskuff som ble budsjettert med 370 TNOK i 2026. | 160 |
| Vestmarka bhg - rehabilitering bygg | 0 | 150 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK.**<br>KS 082/21 ble 0,150 MNOK bevilget i 2025 til vedlikehold gulv. Gulvene er slitt og det er behov for rehabilitering. Rehabiliteringen vil forbedre arbeidsmiljøet både for brukerne og for personellet som skal drifte bygget. Status pr. 31.12.2025: Pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK til 2026. | 150 |
| VVA Natlandsveien, sanering | 4 000 | 7 660 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2026: 4,0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2026: 7,66 MNOK.**<br>Prosjektet er ikke kommet i gang. Oppstart må sees i sammenheng med andre separeringsprosjekter. Forventet oppstart prosjektering 1. halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Arbeidsavtaler vil bli gjennomgått og sendt ut fortløpende. Prosjektering sluttføres når Multiconsult har fått innmålingsdata fra BME. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,66 MNOK til 2026. | 3 660 |
| Sum øvrige prosjekter | 72 787 | 72 787 | | 0 |
| **Sum** | **179 057** | **272 643** | | **93 586** |

## Statustekst investeringer

**Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,2 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 4,2 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 4,32 MNOK.

Første del av prosjektet er avsluttet, og går nå over i fase 2. Prosjektering pågår, noe vanskelig da det er et stort flatt område som skal ledes til ett felles avløp. Prosjektering i 2025, utførelse i 2026. Første del har vært etablering av slamavskillere, fase to vil være oppsamling (pumpestasjon). Ubrukte midler fra 2025 foreslås overført til 2026 (0,120 MNOK)

Status pr. 31.12.2025: Er fortsatt i forprosjektfase, vurdere 3 ulike pumpeløsninger. Avgjørelse om løsning ligger hos kommunalteknikk. Det er dialog med grunneiere, arbeidsavtaler er utarbeidet, men ikke utsendt.

**Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,720 MNOK.

KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK.

Prosjektet ble gjennomført i 2023 og kostnadene ble lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her manglet en sluttfaktura fra entreprenør.

Udisponerte midler på 1,453 MNOK ble overført til 2024 for endelig avregning. Pumpestasjonene er montert og satt i prøvedrift. Innestående beløp utbetales ved godkjent prøvedrift. Ubrukte midler på 1,179 MNOK ble derfor overført til 2025.

Foreslår å overføre ubrukte midler fra 2025 til 2026 på 0,72 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: pumpestasjonene er godkjent.

**Avløp - renseanlegg Myrland**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 1,430 MNOK.

Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring om hvilket rensekrav det vil bli etter §14 i forurensningsforskriften. Ubrukte midler 2024 på 1,487 MNOK ble overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet

(Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026 på 1,43 MNOK.

**Avskjæring Havnegata - Kystvakta**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 6,5 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026 (6,5 MNOK).

**Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 2,95 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i ledighet i stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026 (2,95 MNOK).

**Biler - Helse og omsorg**

- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 3,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 7,294 MNOK.

Status pr.31.12.2025: Bilene skulle leveres innen årsskiftet, men leveransen er forsinket til februar.

Ubrukte midler 2025 foreslås regulert til 2026. (4,294 MNOK)

**Bjørklundv - Vesterv sammenkobling**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,5 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 8,257 MNOK.

KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. (Fordelt i økonomiplan 25-28: 10 MNOK i 2025 og 18,5 MNOK i 2026).

Prosjekteringen pågår, berørte grunneiere er løpende informert om fremdriften.

Prosess med eiendomserverv er startet. Udisponerte midler 2024 på 0,287 MNOK er overført til 2025.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 6,257 MNOK til 2026.

Status pr. 31.12.2025: Prosjektering VVA er i ferd med å ferdigstilles. Her er gjort undersøkelser av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak.

**Bjørklundvn, nedre del**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 16,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 2,786 MNOK.

Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsplan pågår, og vil bli behandlet tidlig i 2026.

Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig. Udisponerte midler 2024 på 1,534 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 2,786 MNOK til 2026.

**Bygg Aronsvei - rehabilitering**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,319 MNOK.

KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig.

Prosjektet pågår. Udisponerte midler 2024 på 0,119 MNOK ble overført til 2025.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,319 MNOK til 2026.

Status pr. 31.12.2025: Behov for oppgradering er betydelig større enn tildelte midler. Oppstart utsatt til 2026 for videre vurdering av kostnadsbildet.

**El- ladere - Komm. bygg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,4 MNOK.

Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på Strand skole.

Status pr. 31.12.2025: Løpende prosjekt.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK til 2026.

**G/S Sigerfjord**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 10,838 MNOK.

KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen er oppdatert i 2024 og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse er forskjøvet til 2025. Udisponerte midler 2024 på 5,252 MNOK ble overført til 2025.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 10,838 MNOK til 2026.

Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK.

Status pr. 31.12.2025: Multiconsult arbeider med siste del av prosjektering VVA. Arbeidsavtaler er sendt ut til innbyggerne i Sigerfjord. Folkemøte vil bli avholdt medio februar 2026. Mulig oppstart høst 2026 hvis alt går etter planen i forhold til eiendomservervelse/arbeidstillatelse.

**G/S Vesterveien**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,9 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,9 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 1,045 MNOK.

KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse trafikksikkerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsplan er ferdig utarbeidet. Oppstart prosjektering vil skje i løpet av 1.kvartal 2025. Udisponerte midler 2024 på 0,577 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,145 MNOK til 2026.

Status pr. 31.12.2025: Regulering er til sluttbehandling hos planmyndighet. Videre prosjektering etter behandling.

**Gatelys - systematisk utskifting**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,2 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 1,2 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 1,416 MNOK.

KS 113/23: 4,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Nye lys og sammenkobling/avmåling Nedre Ånstad Vei. Utskifting av lys Sjøgata komplett. Etablert nye lys Brekkaveien. Sluttført prosjekt Tore hunds vei. Fv820 Europris oppgradering av jordkabel og erstattet manglende stolpe. Løpende prosjekt fra år til år. Overskridelser i 2024 (11,09 %) er på grunn av stormskader forårsaket av “Ingunn”. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,216 MNOK til 2026.

Status pr. 31.12.2025: Her er byttet ut 150 defekte armaturer som er erstattet med led lys. (blant annet rundt barneskolen, Vestmarka, Vesterveien, Strand 2 mot Sigerfjord, Steiroveien). Prosjektet i Blokken langs Fylkesveien er under utførelse.  Luxsave styringer montert i 30 avmålings skap i 2025. Utskifting av kabel før asfaltering Nordre Frydenlund Alle.

**Hall i Lamarka**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 230,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 62,7 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 70,750 MNOK.

KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka.

Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK ble overført til 2024. Bevilgning i 2024 samlet: 2,235 MNOK.

Samspillsentreprenør er kontrahert og prosjektet er i gang med skissefase. Regulering og grunnerverv pågår parallelt. Udisponerte midler 2024 på 0,631 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 8,050 MNOK til 2026.

Status pr. 30.04.2025: vedtak i D - 004/25 etter framlegg av drøftingssak: Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre det innen rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innenfor vedtatte rammer. I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet.

Her jobbes administrativt med å få ned beregnede kostnader i prosjektet.

Status pr. 31.08.2025: Fortsatt arbeid med å få ned beregnede kostnader for bygget. Målpris 2/endelig presenteres 15.09, og legges frem for politisk behandling i oktober.

Status pr. 31.12.2025: kostnadene er kommet ned i henhold til budsjett. KS har vedtatt at vi skal gå videre med bygging av flerbrukshall med Consto som entreprenør. Forventet oppstart detaljprosjektering i løpet av mars måned.

**Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK.

Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus.

Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet ble det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024.

Reguleringsarbeid pågår for etablere avkjøring fra FV82 til Holmen nord og Calanus. Oppstart prosjektering sommer 2025. Udisponerte midler 2024 ble overført til 2025. Brukt prosjekt 51202 til overføring for 2025.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK til 2026.

Status 31.12.2025: Her må bevilges midler til ferdigstillelse av krysset, kostnad beregnet til 3,5 MNOK. Dette må bevilges før oppstart kan iverksettes.

**Holmstad skole - rehabilitering bygg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.
- Revidert budsjett 2026: 0,159 MNOK.

KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Rehabilitering av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg og ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 til 2026.

**HP vann – diverse tiltak**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 1,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 1,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 2,0 MNOK.

KS 113/23 bevilget 3,0 MNOK til tiltak i 2024. Overført fra 2023: 1,0 MNOK.

Hovedplan vann: diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift.

Tiltak vurderes å være ordinære driftstiltak som ikke kan føres over investeringsregnskapet. Det er derfor tenkt at midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak vann.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK over til 2026.

**Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,5 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 1,06 MNOK.

1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21.

Status pr. 31.12.2025: Kjøkken er levert, men faktura ikke mottatt. Budsjettmidler må overføres til 2026.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,56 MNOK over til 2026.

**Pumpeledning Strandskog - Myrland**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.

- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 4,5 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune.

Forelsår å overføre ubrukte midler 2025 på 4,5 MNOK til 2026.

**Pumpeledning Sørhamna - Strandskog**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 1,65 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,65 MNOK til 2026.

**Pumpestasjon strand sentrum**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 3,3 MNOK.

Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt 63105-63104.

Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,3 MNOK til 2026.

**Pumpestasjon Strandskog**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 3,45 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,45 MNOK til 2026.

**Pumpestasjons Havnegata**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,85 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 2,6 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 2,6 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 3,85 MNOK.

Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,25 MNOK til 2026.

**Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,6 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,32 MNOK.

KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og fortsetter i 2026. Foreslår overføring av udisponerte midler fra 2025 på 120 TNOK til 2026.

**Sigerfjord skole - rehabilitering bygg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,359 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,550 MNOK MNOK.

KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole.

Ut fra meldte særskilte behov ble budsjett regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024.

I sommerferien 2024 er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Prosjektet pågår. Gjenstående tiltak for universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene når skolen er i drift. Udisponerte midler fra 2024 på 1,7 MNOK ble overført til 2025 for sluttføring av prosjektet.

Prosjektet pågår og skal tilføres midler ihht. vedtak PS - 077/24 - 5,6 MNOK i 2025. Fratrukket opprinnelig budsjett 2025 og ubrukte midler, gjenstår det 3,499 MNOK som er regulert inn for 2025 i økning av rammen.

Status pr. 31.12.2025: prosjektet avventer sluttfaktura.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,550 MNOK til 2026.

**Sortland barneskole oppgradering bygg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.

- Forslag revidert budsjett 2026: 2,49 MNOK.

KS 113/23 bevilget 2,0 MNOK per år i 2024-2027 til oppgradering av Sortland barneskole. Tiltak som er under utførelse: Skifte inngangsparti, lys skifte, samt rehabilitering av sanitæranlegg. Utskifting av lysarmaturer til LED i noen klasserom har medført budsjettoverskridelser i 2024. Prosjektet videreføres i planperioden. Budsjettoverskridelser i 2024 er inndekket med at investeringsutgiftene ble redusert i 2025.

Status pr. 31.12.2025: ferdig med å skifte vinduer som planlagt. Lys og låsesystemer i henhold til gjennomføringsplan.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,49 MNOK til 2026. (Ubrukt 2025: 859 TNOK med fradrag av overforbruk 2024, 371 TNOK.)

**Strand bhg - rehabilitering bygg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK.

KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak sees i sammenheng med prosjekt 2197 (Strand skole, samme bygg).

Status pr. 31.12.2025: Skifte av vindu planlagt, men ikke startet opp.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK til 2026.

**Utområder - Byplan**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,25 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,544 MNOK.

KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak pr år i økonomiplanperioden 2023-2026.

I byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreført i 2024. Det ble overført udisponerte midler fra 2024 på 0,228 MNOK til 2025.

Foreslås å overføre ubrukte midler 2025 på 0,294 MNOK til 2026.

Status pr. 31.12.2025: arbeidet med en helhetlig plan og strategi for havnepromenaden samt nødvendige konkrete tiltak er under planlegging i samarbeid med byforening og grunneiere.

**VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,6 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 9,3 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 24,9 MNOK.

KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler ble flyttet over til 2024. Totalt budsjett for 2024 var 15,5 MNOK.

Det er gjennomført mindre separerings jobber i 2024. Det er også gjort prosjektering for 2 områder sør i Sortland. Videre foregår det løpende prosjekteringer videre nordover. Nødvendige grunneieravtaler hentes inn. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse.

Udisponerte midler 2024 på 12,758 ble overført til 2025.
Status pr. 31.12.2025: hovedprosjekt 60050, KDP avløp vannmiljø - separering avløpsledning er delt opp i følgende underprosjekter:

- 60052 KDP avløp vannmiljø: Myrland Nord. Grunneieravtaler 80% ferdig, anbudsdokumentene er klare, men sendes ikke ut før 100% grunneieravklaring.
- 60053 KDP avløp vannmiljø: Margrethe Wiigs vei. Prosjektering og grunneieravtaler er på plass, anbud sendes ut snart.
- 60054 KDP avløp vannmiljø: Snekkerveien. Prosjektering igangsatt, grunneierliste er laget, men ingen er kontaktet enda.
- 60055 KDP avløp vannmiljø: Separering Kjempenhøy. Ikke kommet i gang enda.
- 60056 KDP avløp vannmiljø: Kartlegging sone 5. Sone 5 er delt inn i 9 delsoner, 3 av de er kartlagt og sone 4 er i prosess nå.
- 60057 KDP avløp vannmiljø: Nord-Steiro separering. Ikke kommet i gang enda.

  Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 15,6 MNOK til 2026.

**VA Separering Kirkåsveien, nord og sør**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 6,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 6,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 7,0 MNOK.

Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK ble overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår fortsatt, og følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK til 2026.

**Vann - damanlegg Storvannet**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 5,695 MNOK.

Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt.

Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK.

Videre arbeides det med oppstart av prosjekt ny demning. Forventes oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,895 MNOK er overført til 2025.

Status pr. 30.04.2025: vi engasjerer nå prosjekterende for å komme i gang med prosjekteringen som er gjort.

Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, søknad konsesjon under utarbeidelse.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,695 MNOK til 2026.

**Vann - inntak Liland**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 3,073 MNOK.

Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring med byggesaksbehandlingen. Det er noe mindre arbeid som gjenstår før anlegget kan tilføres vann, og noe opprydningsarbeider. Søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter.

Økonomi: prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert. Udisponerte midler 2024 på 3,073 MNOK ble overført til 2025. Foreslår og overføre ubrukte midler 2025 på 3,073 MNOK til 2026.

Status pr. 31.12.2025: ingen endring. Konsesjonssøknad er under utarbeidelse.

**Vann - økt vannkapasitet sentrum**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,94 MNOK.

Mangelliste fra overlevering er ikke utbedret enda. Innestående beløp utbetales ved godkjent utførelse. Forventet ferdigstilt til høsten 2025. Udisponerte midler 2024 er overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,94 MNOK til 2026.

**Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 1,52 MNOK.

KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet.

Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK.

Overført til 2024: 4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK.

Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann).

Dårlig tilstand på avløp og overvanns-nettet i Kong Øysteins vei har tvunget frem en utvidet undersøkelse av nettet før en kan starte om-prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,85 MNOK er overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Vi omprioriterer arbeidet fra Bjørklundveien/Vesterveien sammenkobling for å ferdigstille utrykningsveien innen ambulanse og politi er klar til å ta sine bygg i bruk. Sortland brannstasjon kan da få utstedt sin ferdigattest.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 1,52 MNOK til 2026.

**Vei - Parkering skiltplan/skilt**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,461 MNOK.

Løpende prosjekt fra år til år. 2024: Oppmerking av resterende parkering i sentrum. Udisponerte midler 2024 på 0,461 MNOK er overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Ikke kommet i gang i år. Påløpt noen kostnader i forbindelse med skilting mm. (Parkering - myndighet).

Foreslår og overføre ubrukte midler på 0,461 MNOK fra 2025 til 2026.

**Vei - Åsveien Solveien**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,25 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 3,25 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 3,43 MNOK.

Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er nå kommet i gang. Må ses i sammenheng med Kirkåsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 0,5 MNOK er overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår.
Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,18 MNOK til 2026.

**VEI- torg parkeringsplasser**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK.

- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,6 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,6 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,96 MNOK.

KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK per år (2023-2026) til oppgradering av torg og parkeringsplasser. I planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum.

Planlegging er gjennomført og prosjektet startet opp i 2023. Noe gjenstående arbeid/kostnader ble overført til 2024. Disse ble sluttført 2024 innenfor total ramme.

Status pr. 31.12.2025: arbeidet i 2025 startet opp med merking, asfaltering, lys mm., og vil fortsette i 2026 forutsatt at ubrukte midler overføres.

Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 360 TNOK til 2026.

**Veifres**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,17 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,37 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,37 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,53 MNOK.

Status 2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett. Ubrukte midler på 160 TNOK foreslås overført til 2026 og budsjett for bak skrape til veifres + kantskuff som ble budsjettert med 370 TNOK i 2026.

**Vestmarka bhg - rehabilitering bygg**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK.

  KS 082/21 ble 0,150 MNOK bevilget i 2025 til vedlikehold gulv. Gulvene er slitt og det er behov for rehabilitering. Rehabiliteringen vil forbedre arbeidsmiljøet både for brukerne og for personellet som skal drifte bygget.

  Status pr. 31.12.2025: Pågår. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK til 2026.

**VVA Natlandsveien, sanering**

- Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK.
- Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.
- Opprinnelig budsjett 2026: 4,0 MNOK.
- Forslag revidert budsjett 2026: 7,66 MNOK.

Prosjektet er ikke kommet i gang. Oppstart må sees i sammenheng med andre separeringsprosjekter. Forventet oppstart prosjektering 1. halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK er overført til 2025.

Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Arbeidsavtaler vil bli gjennomgått og sendt ut fortløpende. Prosjektering sluttføres når Multiconsult har fått innmålingsdata fra BME. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 3,66 MNOK til 2026.