SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/3056
Dok.nr:	26/14430
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Johnny Dagfinn Johansen
Dato:	01.06.2026

Orienteringssak - Gang- og sykkelvei Sigerfjord

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 018/26	Driftsutvalget	10.06.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Nye opplysninger

Driftsutvalget behandling - 10.06.2026 - O-018/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Ingen muntlig orientering.

Votering:

Saken enstemmig tatt til orientering.

Driftsutvalget O - 018/26 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Det har lenge pågått arbeid for å realisere G/S-vei i Sigerfjord. Det er avhold folkemøte med innbyggere i Sigefjord, som har tatt videre med tett dialog mot berørte parter, for å innhente arbeidsavtaler og svart ut på spørsmål fra dem.

Det har vært jobbet målrettet fra kommunens prosjaktleder og rådgivere for å kunne få ferdigstilt prosjektering og avklare avtaler mot grunneiere så raskt som mulig. Kommunene er også avhengig av ressurser rådgivere/konsulenter har tilgjengelig.

FAKTA I SAKEN
Det prioriteres ferdigstillelse av prosjektet nå og jobbes mot å få levert et utkast til tegninger og beskrivelse i løpet av 3 uker, dvs.19. juni. Veg og elektro er godt i rute, men det setter inn en ekstra ressurs på VA nå på beskrivelsen, slik at rådgiver kan konsentrere seg omå ferdigstille tegningene.innen den tid.

VURDERING
Kommunens prosjektleder skal prioritere å kontrollere dette før ferien og at konkurransen for utførelsen kan utlyses ila. august 2026.

I forhold til arbeidsavtaler med grunneiere er mange på plass, men det purres på hos de som ikke har gitt tilbakemelding enda. Ervervelsesprosessen tar også lenger tid pga. at kommunen ikke har eiendomsforvalter.

Personalmessige forhold
Ikke vurdert

Økonomiske forhold
Prosjektet må oppfinsnasieres i forhold til hva som ligger inne i budsjett per nå. Eksakt budsjett er ikke mulig å gi før tilbudene er kommet inn og fått de sammenstilt med kommunens kostnader.

Dette kan enten gjøres ved å fremme egen sak til kommunestyret, eller at det tas inn i årets budsjettbehandling.

Folkehelse
Har stor betydning for beboere langs Sigerfjordveien at dette prosjektet blir realisert, ikke minst for skoleelever og myke trafikkanter forøvrig som ferdes langs Sigerfjordveien

Klima-, miljø- og naturforhold
Ikke vurdert

KONKLUSJON
Prosjektet er litt forsinket iht. planene fra høsten 2025, det skyldes bl.a. kapasitet på prosjektering og innhenting av arbeidsavtaler.

Hvis arbeidsavtaler foreligger og prosjektet blir fullfinansiert i løpet av høsten, er det mulig å starte bygging ganske raskt.