034 Sortland sykehjem

FS 31.08.2023

blåbyen

Sortland kommune

Vi er i gang!

- Alle tomtearbeider – entreprise i – er fullført
- Rigging er utført (ikke søknadspliktig)

blåbyen

Sortland kommune



blåbyen

Sortland kommune

- Videre detaljprosjektering og planlegging pågår fortløpende
- Rammesøknad ble levert 30. juni. Videre arbeid i byggetomta må avventes til denne og IG er behandlet og godkjent.

- så skal det bygges -

blåbyen

Sortland kommune

- Etter fremdriftsplan skal sykehjemmet stå ferdig i slutten av mars 2025 etter overtakelse av bygget og oppstart prøvedrift. Teknisk anlegg blir overtatt 3. juli, etter at deler av prøvedriften er gjennomført, resten av prøvedriften gjennomføres frem til og etter innflytting.

- Innflytting kan trolig skje i slutten av august 2025