Sortland barneskole

Prosjekter høst/vinter 2023

blåbyen

Sortland kommune

Solavskjerming

Anskaffelse og kontrakts skriving for solavskjerming er gjennomført, oppstart montering iverksettes så snart materiell blir levert. Forventet ferdigstilt før vinteren



blåbyen

Sortland kommune

Nye inngangsparti bygg B

Nye ytterdører til bygg B er bestilt og disse arbeidene er forventet ferdigstilt før vinteren





blåbyen

Sortland kommune

Plassering av modulbygg

Teknisk byggdrift har i samarbeid med ledelse og brukere i Sortland barneskole sett på plasseringsmuligheter, plassering av modulbygg på sørsiden av bygget ble foretrukket.



blåbyen

Sortland kommune

Plassering modulbygg

Foretrukket plassering av modulbygg vist på kart

- Valgte plassering gir muligheten til innendørs adgang mellom skolebygg og arbeidsplasser
- Enkel tilgang til strøm, vann og avløp.
- Fordelaktig plassering av utendørs wc til elever



blåbyen

Sortland kommune

Videre fremdrift i prosjektet

- Teknisk byggdrift innhenter nødvendig kompetanse til prosjektering av bygget
- Nødvendige uttalelser og tillatelser fra Arbeidstilsynet, AMU og byggesak
- Vedtak og budsjett
- Anskaffelsesprosess
- Byggeprosess
- Forventet ferdigstillelse høsten 2024

blåbyen

Sortland kommune

Flere mindre tiltak

- Utskifting av varmtvannsbereder høst 2023.
- Utbedring av lekkasjer i bygg B høst 2023
- Utbygging av nye toaletter 2024
- Utskifting av inngangspartier i bygg A (ny skolen) og takoverbygg 2024/2025.
- Rensing av ventilasjonsanlegg i bygg A og bygg B er gjennomført
- Utredning av heisløsning er avtalt med konsulent i slutten av august
- Sikring av takplater er startet
- Utskifting av vinduer gjøres fortløpende ut fra kapasitet/økonomi.

blåbyen

Sortland kommune