Basseng Maurnes

FS 31.08.2023

blåbyen

Sortland kommune

Vi er i gang

- Søknadsprosess pågår
- Entreprenøren har (pr 28.08.23) startet rigging (ikke søknadsplikt)

04.09.2023

- Oppstart gravearbeid drens (ikke søknadspliktig)

blåbyen
Sortland kommune

Riving og bygging

- Starter når tillatelse fra byggesak foreligger; forventet i løpet av en måneds tid.

blåbyen
Sortland kommune

Prosjektet ferdigstilles

- Arbeidene er planlagt ferdigstilt medio januar 2024. Deretter testing og igangkjøring.
- Overlevering fra entreprenør i månedssikftet jan/febr 2024.

blåbyen

Sortland kommune