Fra: Harald Ødegård
Sendt: torsdag 12. september 2024 11:37
Til: Jarle Frantzen
Kopi: Geir Henriksen; Torbjørn Furu; Brynjulv Øverby
Emne: VS: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia
Vedlegg: 10259869-01-RIVA-NOT-001_01.pdf

Hei!
Her følger reviderte kapasitetsberegninger VAO for Bakkelia.
En kjapp gjennomgang viser at kapasitet på OVERVANN er brukt opp for lenge siden!!
Ved ny utbygging, KAN/MÅ utbygger håndtere overvann på eget område/tomt.
Vann og spillvann med god restkapasitet.

Med vennlig hilsen/Best regards

Harald Ødegård
Driftsingeniør VVA

Telefon: 9588 5882
E-post: harald.odegard@sortland.kommune.no

Sortland kommune
Postboks 117, 8401 Sortland
www.sortland.kommune.no

Sortland kommune

Fra: Amdal, Helena Marie <HelenaMarie.Amdal@multiconsult.no>
Sendt: tirsdag 10. september 2024 08:57
Til: Harald Ødegård <Harald.Odegard@sortland.kommune.no>
Kopi: Sande, Gert <gert.sande@multiconsult.no>
Emne: RE: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia

Hei,

Vedlagt ligger revidert notat for Bakkelia.

Med vennlig hilsen
Helena Marie Amdal
Sivilingeniør VA, Sortland

Avd Anlegg, FE Nord
(+47) 95008553 | hma@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult

From: Harald Ødegård <Harald.Odegard@sortland.kommune.no>
Sent: torsdag 5. september 2024 08:34
To: Amdal, Helena Marie <HelenaMarie.Amdal@multiconsult.no>
Cc: Jim Roger Haugnes <jim.haugnes@sortland.kommune.no>
Subject: VS: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia

Da har vi , sammen med utførende entreprenør av VA Bakkelia, gått gjennom dine spørsmål.
Svar i rødt og grønt bak dine spørsmål.

Med vennlig hilsen/Best regards

Harald Ødegård
Driftsingeniør VVA

Telefon: 9588 5882
E-post: harald.odegard@sortland.kommune.no

Sortland kommune
Postboks 117, 8401 Sortland
www.sortland.kommune.no

Sortland kommune

Fra: Jarle Frantzen <jfr@bulldozer.no>
Sendt: onsdag 4. september 2024 14:14
Til: Harald Ødegård <Harald.Odegard@sortland.kommune.no>
Emne: SV: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia

Med vennlig hilsen

Jarle Frantzen
Daglig leder
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR AS
Tlf dir. mob : 915 79456
E-post : jfr@bulldozer.no
Tlf sentralbord : 76 11 08 00

Vi er fremtiden på belter og hjul

Fra: Harald Ødegård <Harald.Odegard@sortland.kommune.no>
Sendt: onsdag 4. september 2024 09:36
Til: Jarle Frantzen <jfr@bulldozer.no>
Emne: SV: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia

Hei!
Se svar i rødt. Kan du sjekke før jeg sender svar til Multiconsult?

Harald

Fra: Amdal, Helena Marie <HelenaMarie.Amdal@multiconsult.no>
Sendt: tirsdag 3. september 2024 13:11
Til: Harald Ødegård <Harald.Odegard@sortland.kommune.no>
Kopi: Jim Roger Haugnes <jim.haugnes@sortland.kommune.no>
Emne: RE: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia

Hei,

Skjønner, jeg skal revidere notatet! 😊

Noen spørsmål:

- Ang. trase C - er det hele dette strekket (i rødt) eller er det bare det strekket som er markert i grønt? Er det tenkt at dette skal tas i bruk på et tidspunkt? (øverste utklipp) Hele strekket. JA Hele strekket innenfor det røde er etablert og tenkt brukt ved utbygging av Lamarkbakken. Det som er innenfor det grønne er et separat anlegg som er koblet i punkt 3 og sendes sørover mot pkt 4. Det er ingen sammenkobling mellom pkt 3 og 7!

- Er trase E også etablert? Overvannsledningen ligger ikke inne VA-kartet på KOMTEK, kun vann og spillvann (nederste utklipp) . Ja Denne tror jeg går rett ut i gangveien langs Bjørklundveien.
- Det samme gjelder også trase B – er OV-legningen etablert? Ja Riktig
- Ser ut som ov-ledningen som kommer fra trase B er koblet sammen med ledningen i gaten under, altså at det går en ov-ledning som kobler sammen punkt 3 og 7 – denne forbindelsen ligger ikke inne i ledningskartet på KOMTEK. Trace B koblet sammen i pkt 3, og går sørover til punkt 4. Stemmer



Med vennlig hilsen
Helena Marie Amdal
Sivilingeniør VA, Sortland
Avd Anlegg, FE Nord
(+47) 95008553 | hma@multiconsult.no
www.multiconsult.no
Multiconsult

From: Harald Ødegård <Harald.Odegard@sortland.kommune.no>
Sent: tirsdag 3. september 2024 10:40
To: Amdal, Helena Marie <HelenaMarie.Amdal@multiconsult.no>
Cc: Jim Roger Haugnes <jim.haugnes@sortland.kommune.no>
Subject: VS: 10259869 Kapasitet VA Bakkelia

Hei!
Oppdaget flere feil! BME har bekreftet at dim er som prosjektert og ikke som vi har i vårt kart. Dette gir:

OV: 6-7 160mm
7-8 200mm

Ta også å rette dette opp.

Takk! 😊

Med vennlig hilsen/Best regards

Harald Ødegård
Driftsingeniør VVA

Telefon: 9588 5882
E-post: harald.odegard@sortland.kommune.no

Sortland kommune
Postboks 117, 8401 Sortland
www.sortland.kommune.no



Sortland kommune