	Pel type				Tilstand		Innfesting		Avstiving		Dimesjoner		
Pel NR	Kreosot	Impregnert	Stål	Rundstokk	OK	Ikke OK	Ok	Ikke OK	OK	Ikke OK	Tverrsnitt	Lengde	Kommentarfelt
1		X			X			X	x		200	2	
2		X				X	X			x	150X150	2	RÅTE I BUNN
3	X					X	X			x	200	2	RÅTE I BUNN
4		X				X		X		x	220	2,2	RÅTE I BUNN
5		X			X		X		x		220	2,2	OK
6		X			X			X		x	200	1,5	IKKE FESTET I TOPP
7	X				X		X			x	200	1,3	
8				X		X	X			x	220	1	GAMMEL STOKK. INGEN FUNKSJON
9	X				X			X		x	220	1	MANGLER INNFESTING I TOPP
10	x				x			x		x	150	1,3	MANGLER INNFESTING I TOPP
11				x		x		x		x	150	1,5	GAMMEL STOKK.
12		x			x			x	x		200	1,3	MANGLER INNFESTING I TOPP
13				x		x		x		x	200	1,3	RÅTE I BUNN
14			x		x			x	x			1,3	IKKE FESTET I TOPP. ELLERS OK
15		x			x			x		x	200	1,2	IKKE FESTET I TOPP. BALKONG
16				x				x		x	150	1,5	RÅTE I BUNN. BØR FJERNES
17	x				x			x	x		200	2	IKKE FESTET I TOPP
18	x				x			x		x	250	2	
19				x	x			x		x	180	2,2	
20		x			x			x	x		200	2,3	INNFESTING BUNN MANGLER
21		x			x			x		x	180	2,2	INNFESTING BUNN MANGLER
22				x	x		x		x		200	2,2	INNFESTING BUNN MANGLER
23				x	x		x			x	250	2,3	INNFESTING BUNN MANGLER
24				x	x			x		x	250	2,3	INNFESTING BUNN MANGLER
25		x			x			x		x	160	2,5	INNFESTING BUNN MANGLER
26	x				x			x		x		2,3	INNFESTING BUNN MANGLER
27	x				x			x	x		250	2,3	INNFESTING BUNN MANGLER
28		x			x			x	x		220	2,5	INNFESTING BUNN MANGLER
29				x	x			x		x	160	2,5	INNFESTING BUNN MANGLER
30	x				x			x		x	220	2,5	INNFESTING BUNN MANGLER
31	x				x			x		x	270	2,5	INNFESTING BUNN MANGLER
32		x			x			x		x	180	1,5	INNFESTING TOPP MANGLER
33		x			x			x	x		180	1	MANGLER UNDERSTØTTING. MÅ UTBEDRES
34				x				x		x	180	0,6	MANGLER UNDERSTØTTING. MÅ BYTTES
35				x				x		x	180	1	MANGLER UNDERSTØTTING. MÅ BYTTES
36				x	x		x			x	220	1	MANGLER UNDERSTØTTING. MÅ BYTTES
37				x	x			x	x		250	1,2	MANGLER INNFESTING
38	x				x			x		x	250	1,2	MANGLER INNFESTING
39				x	x			x		x	220	1,2	MANGLER INNFESTING
40				x	x			x		x	220	1,2	MANGLER AVSTIVING OG INNFESTING
41					x			x		x	180	1,6	MANGLER AVSTIVING OG INNFESTING
42		x			x		x			x	180	1,6	MANGLER AVSTIVING OG INNFESTING
43				x	x			x		x	180	1,6	MANGLER AVSTIVING OG INNFESTING
44	x				x			x		x	250	2	MANGLER AVSTIVING OG INNFESTING
45			x		x			x		x		2	MANGLER AVSTIVING OG INNFESTING
46				x		x		x		x		2	KAN FJERNES
47	x				x			x		x	250	2	
48			x			x		x		x		2,3	JERNBANESKINNE. VURDERES FJERNET
49	x				x			x	x		250	2,5	
50		x			x		x		x		220	2,5	
51		x			x		x		x		220	2,5	
52	x				x		x			x	250	2,5	
53		x			x		x			x	220	2,5	
54				x		x		x		x	250	2,3	FJERNES. INGEN FUNKSJON
55	x				x			x		x	200	1,1	
56				x	x		x		x		200	1	
57		x			x		x		x		200	1	
58				x	x			x		x	200	1	
59				x	x		x		x		160	1	
60	x				x			x	x		260	1	
61				x				x		x	180	1	
62				x	x			x		x		1,2	
63	x				x			x		x	270	1,2	
64				x	x			x		x	200	1,4	
65				x	x			x		x	200	1,4	
66				x	x			x		x	160	1,5	
67	x				x		x			x	180	1,8	
68			x			x		x	x			1,8	FJERNES?
69				x	x			x		x	220	2	
70	x				x		x		x		200	2	
71				x				x	x		140	2	KAN FJERNES
72	x				x			x		x	220	2	
73		x			x		x			x	180	2	
74			x					x	x			2	
75			x					x	x			2	
76				x				x		x	220	2,2	FJERNES
77	x				x		x			x	220	2,2	
78	x				x			x		x	200	2,2	VURDERES. STÅR PÅ TRESTOKK.
79	x				x		x		x		180	2,2	
80			x				x		x				KAN STÅ
81	x				x		x		x		200	2	
82				x		X		x		x	200	2	BØR FJERNES
83				x	x		x		x		200	2,3	
84			x					x		x		1	MÅ STÅ GRUNNET SKRÅAVSTIVER
85				x	x			x	x		200	1	
86		x			x		x		x		150	1	SKRÅSTILT. BØR RETTES OPP FOR BEST BÆRING
87				x	x			x		x	180	1	
88				x	x			x		x	200	1	
89				x		x	x		x		160	1	INNEBYGGET I STEINMUR. MÅ STÅ. UTEN BÆRING
90				x		x	x		x		180	1	STÅR I STEINMUR. MÅ UTBEDRES.
91	x				x			x		x	220	1,3	
92			x			x		x		x		1,4	
93	x				x			x		x	230	1,5	

94	x				x			x		x	220	1,6	
95				x	x			x	x		200	1,8	
96				x	x			x		x	200	2	
97	x				x		x			x	200	2	
98				x	x			x		x	200	2	
99	x				x		x			x	270	2	
100				x	x			x		x	160	2	
101			x			x		x		x		2,5	
102			x			x		x		x		2,5	
103	x					x		x		x	200	2,5	MÅ UNDERSTØTTES
104	x				x		x			x	200	2,5	
105				x	x			x		x	300	2,5	RÅTESKADER MÅ UNDERSTØTTES
106	x				x		x			x	200	2,5	RÅTESKADER MÅ UNDERSTØTTES
107				x		x		x	x		180	1	RÅTESKADER
108		x			x		x		x		180	1	
109			x			x		x		x		2	REDUSERT MEN ENDA NOE BÆRING
110	x				x		x		x		250	1,2	
111				x		x		x		x	160	1	SAGET AV MÅ FJERNES
112			x			x		x		x		1,6	
113			x			x		x		x		1,6	
114				x		x	x			x	140	2	KAN FJERNES
115	x				x			x		x	250	2	
116				x	x			x		x	220	1,3	
117	x				x			x		x	270	1	
118			x			x		x		x		3	MÅ ERSTATTES
119			x			x		x		x		3	KAN FJERNES
120	x					x		x		x	270	3	MÅ UNDERSTØTTES OG FESTES NEDE
121			x			x		x		x		3	NESTE AVRUSTET BØR FJERNES
122			x			x		x		x		3	NESTE AVRUSTET BØR FJERNES
123				x		x		x		x	200	3	RÅTESKADET
124				x		x		x		x	200	3	RÅTESKADET
125				x	x			x		x	200	1,2	UNDERSTØTTING MÅ UTBEDRES
126		x			x		x		x		180	1	
127	x				x		x			x	200	1,1	
128	x				x		x			x	220	1,5	
129	x				x		x			x	250	1,8	
130	x				x		x			x	250	2,2	
131		x			x		x			x	250	2,5	BØR BYTTES. HOLDER KAIDEKKET
132	x				x		x			x	250	2,5	
133	x				x		x			x	250	2,5	
134		x			x			x		x	220	2,5	
135	x				x			x		x	200	1,3	
136	x				x		x			x	200	1,3	
137	x				x		x			x	200	1,3	
138		x			x		x			x	200	2,2	
139	x				x		x			x	250	2,5	
140	x				x		x			x	200	2,5	
141A			x			x		x	x			2	INNSTØPT I VANNTANK
142				x		x		x		x	200	1	BYTTES. STÅR PÅ RÅTTEN SVILL
143				x		x		x		x	200	1	BYTTES. STÅR PÅ RÅTTEN SVILL
144				x		x		x		x	220	1	
146				x		x		x		x	160	1	MANGLER INNFESTING
147		x			x		x		x		120	1	
148	x					x		x		x	250	1	MÅ FESTES
149				x		x		x		x	150	1	MÅ FESTES
150				x		x		x		x	150	1	MÅ FESTES
141	x					x		x		x	200	2,5	MÅ FESTES
142 A		x				x		x		x	200	2,5	MÅ FESTES
10A				x		x		x		x	150	1	