SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/634
Dok.nr:	26/2365
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Johnny Dagfinn Johansen
Dato:	04.02.2026

Orienteringssak - Status - Gang og sykkelvei i Sigerfjord

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 002/26	Driftsutvalget	12.02.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Saken tas til orientering.

Driftsutvalget behandling - 12.02.2026 - O-002/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Enhetsleder ved Prosjekt og utvikling, Johnny Dagfinn Johansen orienterte i saken.

(Vedlegg)

Votering:
Saken tas enstemmig til orientering.

Driftsutvalget O - 002/26 VEDTAK:
Saken tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Det har lenge pågått arbeid for å realisere G/S-vei i Sigerfjord.

Viser til deler av tidslinjen:

- 2017 - Reguleringsplan vedtatt.
    - 2018 - Rambøll har prosjektert fortau fra skolen til Langbakkveien.
    - 2018 - Grunneiere ble tilskrevet om kommunens behov for areal.

- 2/2025 - Mindre endringer i reguleringsplan vedtatt, vei og VA.
- 8/2025 - Nye arealberegninger med bakgrunn i endringene.

Navnet på prosjektet og reguleringsplan kan oppfattes til at det skal etableres G/S-vei i sin helhet.

Her må det presiseres at det skal bygges fortau fra Øvraveien til Langbakkveien, ikke G/S-vei. Dette for å redusere konsekvensene for grunneiere som blir berørt av tiltaket, på et område hvor bebyggelsen ligger tett opp mot Sigerfjordveien. Selv med fortau inntil veien vil dette komme svært nær enkelte bygninger på denne strekningen.



Bilde 1. Reguleringsplan med arealformålsområde

FAKTA I SAKEN
Prosjekteringen i sin helhet forventes å være ferdig i utgangen av februar. Der etter dette må det utarbeides anbudsgrunnlag og gjennomføre åpen anbudskonkurranse for utførelsen.

Arealberegning og rapport for område innenfor reguleringsplan (bilde 1) som blir berørt i denne fasen, ble klar helt i slutten av 2025, Denne beregningen gir grunnlag for kommunens arealbehov for å få etablkert fortauet og det som berøres av dette.

Det ble i midten av januar satt i gang en forberedende prosess med hensyn til ervervelse og utarbeidelse av grunneieravtaler.

Sortland kommune inviterer innbyggerne i Sigerfjord til folkemøte ved Sigerfjord samfunnshus 18 februar.

I folkemøtet legges det opp til å gi en god presentasjon om prosjektet og dets omfang av utførelsen. Her vil det bli presentert 3D modell som viser omfanget av fortau og vei. Det blir også fotalt hvor kummer og gatelys kommer.

Grunneierne vil på forhånd ha mottatt grunneieravtalene fra kommunen for arbeidstillatelse og avstandsærklæring, og vil derfor ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill mht. avtalene, kommunens arealbehov, ervervelse av grunn og gjennomføringen.

Kommunen har fått tilsagn på inntil kr. 481.000,- i trafikksikkerhetsmidler fra NFK til gatelys og busskur.

Det jobbes fortsatt opp mot at det skal være å få en oppstart til høsten i år. Det beror selvfølgelig at det ikke dukker opp uforutsette hindringer og at prosjektet blir fullfinansiert.